

計画の進捗状況等のご説明

平成29年9月21日(木) 19:00～ 於:切石会館




東海旅客鉄道株式会社

2017.9.21
説明会資料

これまでの経緯

資料1



事業説明会





- 事業説明会 (平成26年12月)
- 水の利用状況等に関する調査 (平成27年 6月)
- 中心線測量(松川) (平成27年 7月)
- 用地幅杭建植(松川) (平成27年12月)
- 計画の進捗状況等のご説明 (平成28年 3月)
- 計画の進捗状況等のご説明 (平成29年 2月)
※市道測量のお願い【切石区】

中心線測量




- 当地区ではトンネル工事、橋りょう工事を計画しています
- 工事で使用する作業ヤードは、周辺の地形・道路状況も踏まえて、妙琴公園内の一部敷地を使用させて頂きたいと考えています



- 現在、関係者の皆様とご相談しながら、具体的な工事計画や公園をご利用される皆様への安全対策の検討を深めております



2016/4/14 説明会資料(抜粋・一部修正加筆)




2016/4/14 説明会資料(抜粋・一部修正加筆)

- これまで、工事車両通行の安全対策の一貫として待避所整備の検討を進めており、本年2月の切石区説明会以降、現地で測量を行いました
- 羽場大瀬木線～妙琴公園間(約2.2km)のうち、全長800m(計6区間)を整備したいと考えています
- 整備後の道路幅員は、全幅7.0mを基本に考えています
- 整備した待避所は、工事完了後も引き続きご利用いただける道路としたいと考えており、関係する地権者の皆様にご説明しております

【待避所工事の概要】

- ・盛土や側溝整備等により拡幅します
- ・工事中は一時的に通行制限が発生します



- 安全対策の一貫として、トンネル掘削期間中は、市道を一方通行とすることで、交通量削減を図ります
- 待避所の整備を行い、安全に通行できるよう配慮してまいります
- 現在、工事車両の運行時間帯、安全対策、配慮事項等について関係者の皆様と調整を進めております
- 地域住民の皆様への工事に関するお知らせや周知方法等は、地元自治会と相談のうえ実施していきます
- 今後、工事説明会にて具体的な工事計画や安全対策についてご説明させていただきます

	H29年度		H30年度				H31年度				H32以降
	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	
妙琴公園内での準備工事	記念樹の移植 立木の伐採	■									
	駐車場・階段等の整備	■									
	(公園入口部)工事進入路整備	■									
	工事ヤード造成			■							
	工事用道路整備					■					
市道大休妙琴線待避所整備			■ ■ ■ ■	■							
トンネル掘削工事									■ ■		▶

※平成35年度まで

計画の進捗状況等により、時期が前後する場合がございます