

工程表							
項目	事業主体	時点\年度	2020(R2)迄	2021(R3)	2022(R4)~2026(R8)	2027(R9)以降	
中央アルプストンネル(松川)	JR東海	R2.3時点	2018/2/15より準備工事着手	トンネル掘削工事			
		R3.3現在	2018/2/15より準備工事着手	トンネル掘削工事			
風越山トンネル(黒田)		R2.3時点	設計・地元説明等	準備工事(ヤード整備) ⇒ トンネル掘削工事			
		R3.3現在	設計・地元説明等	準備工事(ヤード整備) ⇒ トンネル掘削工事			
風越山トンネル(上郷)		R2.3時点	地質調査・施工方法検討・設計・地元説明等	準備工事 ⇒ トンネル掘削工事			
		R3.3現在	工事契約等	地質調査・施工方法検討・設計・地元説明等	準備工事 ⇒ トンネル掘削工事		
発生土置き場(下久堅)		R2.3時点	設計・地元説明	準備工事・発生土受入			
		R3.3現在	設計・地元説明	準備工事・発生土受入			
発生土置き場(龍江)		R2.3時点	測量・設計・地元説明等	準備工事・発生土受入			
		R3.3現在	測量・設計・地元説明等	準備工事・発生土受入			
駅部区間	R2.3時点	用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転	工事契約手続き、施工計画、地元説明等 ※一部、道路付替工事	準備工事、本体工事 道水路付替工事(竜西一貫水路、新戸川、市道付替等)			
	R3.3現在	用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転	工事契約手続き、施工計画、地元説明等 ※一部、道路付替工事	準備工事、本体工事 道水路付替工事(竜西一貫水路、新戸川、市道付替等)			
高架橋区間	R2.3時点	用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転	工事着手				
	R3.3現在	用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転	工事着手				
天竜川橋りょう	R2.3時点	準備・本体工事					
	R3.3現在	準備工事(喬木村側)	準備工事、本体工事				

リニア中央新幹線 開業

※工程表スケジュールは現時点(2021年3月)のものであり、今後変更となる可能性があります。

工程表						
項目	事業主体	時点\年度	2020(R2)迄	2021(R3)	2022(R4)~2026(R8)	2027(R9)以降
リニア駅周辺整備	飯田市	R2.3時点	土木実施設計		埋文調査・土木工事	
			用地物件調査		運営手法の決定・建物設計	建築工事
用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転						
R3.3現在		土木実施設計		埋文調査・土木工事		
	用地物件調査		運営手法の決定・建物設計	建築工事		
用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転						
座光寺SIC	飯田市	R2.3時点	測量・設計	R2年度 供用 開始		
			用地物件調査			
用地協議(契約・移転)						
工事						
R3.3現在	測量・設計	R2年度 供用 開始				
	用地物件調査					
用地協議(契約・移転)						
工事						
国道153号飯田北改良	長野県	R2.3時点	用地物件調査		用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転	
			測量・設計		工事着手	
用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転						
R3.3現在		用地物件調査		用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転		
		測量・設計		工事着手		
用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転						
座光寺上郷道路(下段)	長野県	R2.3時点	用地物件調査		用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転	
			測量・設計		工事着手	
用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転						
R3.3現在		用地物件調査		用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転		
		測量・設計		工事着手		
用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転						
座光寺上郷道路(上段)	長野県	R2.3時点	用地物件調査		用地協議(個別協議)・契約・移転	
			測量・設計		工事着手	
用地協議(個別協議)・契約・移転						
R3.3現在		用地物件調査		用地協議(個別協議)・契約・移転		
		測量・設計		工事着手		
用地協議(個別協議)・契約・移転						
県道市場桜町線	長野県	R2.3時点	用地物件調査		用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転	
			測量・設計		工事着手	
用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転						
R3.3現在		用地物件調査		用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転		
	測量・設計		工事着手			

リニア中央新幹線 開業

※工程表スケジュールは現時点(2021年3月)のものであり、今後変更となる可能性があります。

工程表							
項目	事業主体	時点\年度	2020(R2)迄	2021(R3)	2022(R4)~2026(R8)	2027(R9)以降	
代替地整備(丹保北条地区)	飯田市	R2.3時点	公 整備 備 計画 計 画 測 測量 量 表 用 提 地 分 示 譲 格 価 格 示 示 希望受付・調整・売却 道路工事 造成工事 1工区完成 2工区完成	丹保北条代替地へ移転可能 希望受付・調整・売却			
		R3.3現在	道路工事 造成工事 1工区完成 2工区完成	丹保北条代替地へ移転可能			
代替地整備(唐沢宮の前地区)		R2.3時点	公 整備 備 計画 計 画 測 測量 量 表 用 提 地 分 示 譲 格 価 格 示 示 希望受付・調整・売却 道路工事 完 造成工事 成	唐沢宮の前代替地へ移転可能 希望受付・調整・売却			
		R3.3現在	道路工事 造成工事 分譲区画完成	唐沢宮の前代替地へ移転可能 完成 完成			
代替地整備(共和地区)		R2.3時点	代替地希望者意向確認 計画策定				
		R3.3現在	測量・設計 用地協議 公 整備 備 計画 計 画 測 測量 量 表 用 提 地 分 示 譲 格 価 格 示 示	共和地区代替地へ移転可能 完成 完成			

リニア中央新幹線 開業

※工程表スケジュールは現時点（2021年3月）のものであり、今後変更となる可能性があります。