

1 事業概要

事務事業名		産業用地整備事業		課名	工業課	事業No.	225
				会計	一般会計		
				事業区分	政策	実施区分	継続
				開始		終了	
根拠	主要区分	主	記号	計画等名称			
	戦略計画		1	若者が帰ってこられる産業をつくる			
	分野別計画			地域経済活性化プログラム2017			
				飯田市版総合戦略			
			南信州地域産業活性化基本計画				
法令・例規等							
事業目的		対象	新たな産業用地				
		意図	企業誘致（企業の地方移転・研究開発型拠点の機能強化）や新規立地に向けた基盤整備				

2 事業内容

29年度 取組	取組内容		経費の内容				事業費(千円)	
	(仮称)龍江インター産業団地に接道する市道1-71号堀廻萩ノ平線の道路改良工事（一部）と自然環境調査を実施しました。 市道改良工事は、龍江インターの供用開始（30年3月）に合わせ一部を整備しました。引き続き産業団地へのアクセス向上に向け視距や幅員確保をする整備を実施する計画です。 自然環境調査では、平成27年度から現地調査を実施しており平成29年度は、猛禽類のモニタリング調査と平成30年度の一部造成工事に向けた植物の移植計画を策定しました。 また、次年度に予定される一部造成工事に向けた各許認可申請を行いました。		市道改良工事費（市道1-71号）				27,896	
			自然環境調査費				1,912	
			詳細設計業務委託				28,806	
			借地料ほか				154	
			その他の経費				0	
活動指標	指標名（数値で表せる活動量）	単位	平成28年度 実績	平成29年度 実績	平成30年度 実績	平成31年度 実績	平成32年度 実績	
	産業団地整備面積	h a	3.4	3.4				
29年度 決算 (千円)	予算額	67,811	特定財源内訳及び補足事項					
	決算額	58,768	28→29 繰越明許費 28,806千円					
	財源の 状況	国庫支出金	0					
		県支出金	0					
		地方債	0					
		その他	0					
一般財源	58,768							

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大 事 業	中 事 業	予算額	決算額	中事業名(科目名称)
1	1	7	1	5	12	3	67,811	58,768	産業用地整備事業費
2									
3									
4									
5									
6									
7									
振り返り課題認識		平成29年度は、詳細設計業務委託のほか各業務委託を実施し、市道1-71号道路改良工事及び自然環境調査を実施しました。全体計画を進めるにあたり、申請中の各種許認可を得て平成30年度には一部造成工事に着手・完成するために計画的な取り組みが必要となっています。							
上記の課題解決のための有効策		申請中の農振除外申請及び農地転用許可をはじめ、地元説明、自然環境調査及び用地交渉などを早期に進め、造成工事の早期着手に向けた取り組みが必要となります。							
次年度に向けての取り組み		平成30年度は自然環境調査及び市道改良工事、造成地の一部造成工事を行います。環境配慮期間を考慮し限られた工期内の完成を目指すため、用地交渉、許認可申請及び工事発注等の計画的なスケジュールによる取り組みを実施します。							