平成29年度事務事業実績評価表 事業No. 課名 水道課 386 1 事業概要 水道事業会計 会計 事業区分 事務事業名 鉛製給水管布設替事業 実施区分 継続 政策 開始 H18 終了 H38 記号 計画等名称 主要区分 戦略計画 飯田市水道ビジョン 飯田市水道事業経営戦略 拠 分野別計画 水道法 第4条 法令・例規等 対象 上水道区域内の鉛製給水管 事業目的 意図 鉛製給水管を布設替することにより、安全安心な水道水の供給を行う 2 事業内容 経費の内容 事業費(千円) 取組内容 配水本管から量水器までの間に設置している鉛製給水管に 鉛製給水管布設替事業 209,864 ついて、下記の項目を計画的に実施して安全安心な水道水の 提供を行いました。 1. 鉛製給水管布設替工事を単独発注し布設替 2. 老朽配水本管の布設替に伴う鉛製給水管の布設替 29年度 3.下水道工事、ガス工事等の他事業に伴う給水切り替で行う 取組 鉛製給水管の布設替 4.公道分漏水修理工事・宅内改造工事に伴う鉛製給水管の布 5. 不明管の調査を実施し鉛管の有無を確認 その他の経費 平成28年度 平成29年度 平成32年度 平成30年度 平成31年度 指標名 (数値で表せる活動量) 単位 実績 実績 実績 実績 実績 鉛製給水管布設替 栓 1,851 1,735 調査実施により鉛管でない事が判明 栓 720 797

29年度 決算 (千円)		予算額	210,000			
	3	夬算額	209,864	(そ)	一般会計繰	入金
		国庫支出金	0			
	出版の	県支出金	0			
	財源の 状況	地方債	0			
	1八元	その他	104,932			
		一般財源	104,932			

特定財源内訳及び補足事項

## 3 事務事業を構成する予算科目

活動指標

番号	会計	款	項	目	大事業	中事業	予算額	決算額	中事業名(科目名称)	
1	71	3	1	2	31	0	210,000	209,864	配水及び給水費	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
振返	振返り課題認識 計画数を超える2,500栓余が解消出来ましたが、施工時に所有者が不在等の理由により事業実施済み区域内で未調査とないる箇所が年々増加しています。								時に所有者が不在等の理由により事業実施済み区域内で未調査となって	
	の課題 めの有	主魔をみば地域の大調登車町(つ)ハイ 町有者との悪勢のも決を構造し、独有艦角(然のまる								
	次年度に向けて の取り組み 本実施区域の対応を早期に完了できるよう単独布設替を優先的に実施します。また、実施済み区域内の未調査箇所の対 ついて、効率的な解消に向けた検討を行います。							を優先的に実施します。また、実施済み区域内の未調査箇所の対応に		