

1 事業概要

事務事業名		妙琴浄水場更新整備事業		課名	水道課	事業No.	384
				会計	水道事業会計		
				事業区分	政策	実施区分	継続
				開始		終了	
根拠	主要区分	主	記号	計画等名称			
	戦略計画		11	災害に備え、社会基盤を強化し、防災意識を高める			
	分野別計画			飯田市水道ビジョン			
				飯田市水道事業経営戦略			
法令・例規等			水道法 第5条				
事業目的		対象	妙琴浄水場				
		意図	妙琴浄水場の更新整備を行い、水道水の安定供給をし生活・事業基盤の向上を図る				

2 事業内容

30年度 取組	取組内容		経費の内容				事業費(千円)	
	妙琴浄水場更新事業は、第一期工事として令和2年度竣工を目標に浄水池と管理棟の合棟による建設を進めました。		妙琴浄水場更新整備事業				645,570	
			その他の経費				0	
活動指標	指標名 (数値で表せる活動量)		単位	平成28年度 実績	平成29年度 実績	平成30年度 実績	令和元年度	令和2年度
	妙琴浄水場(管理棟・浄水池)築造工事		箇所	1	1	1		
30年度 決算 (千円)	予算額		645,580	特定財源内訳及び補足事項				
	決算額		645,570	(国)生活基盤施設耐震化等補助金 (地)水道事業(充当率67%) (そ)一般会計出資金				
	財源の 状況	国庫支出金	8,867					
		県支出金	0					
		地方債	426,600					
		その他	142,100					
一般財源		68,003						

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大 事 業	中 事 業	予算額	決算額	中事業名(科目名称)
1	71	7	1	1	0	0	645,580	645,570	拡張費
2									
3									
4									
5									
6									
7									

振り返り課題認識	妙琴浄水場(管理棟・浄水池)築造工事では、5か年計画のうち、3か年目の施工箇所について順調に工事を実施しました。
上記の課題解決のための有効策	妙琴浄水場(管理棟・浄水池)築造工事に関連する建築機械、建築電気、プラント機械、プラント電気工事と実施工程等の情報を共有する必要があります。
次年度に向けての取り組み	定期的に関連する職種と工程会議を実施し、工事の進捗を図ります。