

令和3年度事務事業実績評価表

1 事業概要

事務事業名		妙琴浄水場更新整備事業		課名	水道課	事業No.	334
				会計	水道事業会計		
				事業区分	政策	実施区分	継続
				開始	H28	終了	R15
根拠	主要区分	主	記号	計画等名称			
	戦略計画		12	災害や社会リスクに備え、社会基盤を強化し、地域防災力の向上を図る			
	分野別計画			飯田市水道ビジョン			
				飯田市水道事業経営戦略			
法令・例規等			水道法				
事業目的		対象	妙琴浄水場				
		意図	妙琴浄水場の更新整備を行い、清浄な水道水を安定供給し、生活・事業基盤の向上を図る。				

2 事業内容

3年度取組	取組内容		経費の内容				事業費(千円)				
	・妙琴浄水場の未更新施設（着水井、混和池、薬品沈殿池、急速ろ過池、薬品注入設備、自家発電設備、排泥池、污泥処理施設等）について、基本設計（令和2年度からの2カ年度）を行いました。 ・更新施設ごと更新の順位（ステップ）に従って詳細設計及び工事を実施する妙琴浄水場更新整備計画を策定しました。		妙琴浄水場更新整備事業 基本設計				28,996				
			その他の経費				0				
活動指標	指標名（数値で表せる活動量）	単位	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		
			計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	
	妙琴浄水場更新整備事業	個所	1	1							
3年度決算(千円)	予算額	30,000	特定財源内訳及び補足事項								
	決算額	28,996	(そ) 一般会計繰入金								
	財源の状況	国庫支出金	0								
		県支出金	0								
		地方債	0								
		その他	480								
	一般財源	28,516									

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大 事 業	中 事 業	予算額	決算額	中事業名(科目名称)
1	71	7	1	1	0	0	30,000	28,996	水道事業資本的支出
2									
3									
4									
5									
6									
7									

振り返り課題認識	浄水場を運転しながら安全に新・旧施設の切替を実施する必要があること、全ての施設更新が完了するまでに20年以上を有することから、事業の実施に必要な人材・資金を確保する必要があります。
上記の課題解決のための有効策	計画を実行するために、水道事業の経営基盤を強化する必要があります。
次年度に向けての取り組み	段階的に整備するため、ステップ1として、薬品注入設備・自家発電設備の詳細設計発注を進めます。