

平成22年度事務事業実績及び前期4年間取組評価表

事務事業名	防災拠点施設整備事業	会計	一般会計	事業No.	641	施策順No.	41-026
		事業種別	政策・重点	予算科目	9-1-5-10-14		
政策	4 暮らしと生命を守る安全安心で快適なまちづくり			課等名	危機管理・交通安全対策室		
施策	41 災害対策の推進		事業期間	開始	22	終了	23

1 事業の目的

事業の目的は「対象」を「意図」した状態にすることです	対象	世帯数500戸以上でコミュニティ防災センターの設置が必要な特殊事情がある単位自治会						A十分達成した Bどちらかといえば達成した Cどちらかといえばできていない Dほとんど達成できていない
	誰、何に	具体的な数値で表すと(対象指標)						
	意図	コミュニティ防災センターを整備する						
	対象をどう変えるか	事業の成果を具体的な数値で表すと(成果指標)						
	対象団体数	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	1	
	整備済み件数	19年度実績	20年度実績	21年度実績	22年度目標	22年度実績	23年度目標	目標達成度
					1	0		D
22年度の目標達成度に対する振り返り【政策的事業のみ評価】	コミュニティ防災センターの設置のための設計は行ったが、整備事業の着手までは至らなかった。							

2 手段(具体的な取り組み内容)

事業の制度(仕組み)説明	地域防災の拠点として駄科コミュニティ防災センターを整備する。		
	事業内容	名称	活動量・単位
22年度事業内容	1 駄科コミュニティ防災センター実施設計業務	1 実施設計業務	1式
	2 施設整備 (22→23 繰越明許) 本体工事ほか		
23年度実施計画	1 22年度事業が繰越となり、23年度に本体の建設工事を行う。	新築 483㎡	1棟

3 事業コスト

事業費	特定財源	(千円)	22年度予算額	22年度決算額	23年度予算額	特定財源内訳、補足事項	H22 起債 3,800千円
	国庫支出金						
	県支出金						
	起債		74,200	3,800	74,200		
	その他		0				
一般財源		34,866	1,345	29,721			
計 (A)		109,066	5,145	103,921			
	正規職員所要時間			50			
	臨時職員等所要時間						
	人件費計 (B)			179			
	トータルコスト A+B			5,324			

4 事業に対する市民や議会の意見

地域の防災拠点や集会施設として施設建設に対する高率支援の強い要望がある。

5 行財政改革の取組内容【経常的事業のみ評価】

行財政改革の取組区分		具体的な取組事項	
21年度決算と比べての効果額(千円)		効果額説明(算出根拠)、特殊要因	

6 前期4年間の取組評価(総括)

上位の施策への結びつき	上位施策の目的	災害発生時の避難場所が適切に確保され、住民が災害時の避難場所を知っている。	施策の成果指標又はムトス指標	住民が災害時の避難場所や災害情報を得る方法を知っている割合(市民アンケート %)
この事務事業は施策の目的達成にどのように貢献しましたか	4年間の振り返り	コミュニティ防災センターの設置のための設計を行った。		
	後期に向けた課題	適切な設計施工に努める		
この事務事業の成果を向上させるためにどのような工夫をしてみましたか	4年間の振り返り	特になし		
	後期に向けた課題	適切な設計施工に努める		
コストを削減するためにどのような工夫をしてみましたか	4年間の振り返り	特になし		
	後期に向けた課題	適切な設計施工に努める		
受益者負担の程度、市が関与する程度は適切でしたか	4年間の振り返り	受益者が5割負担の原則に基づき実施している。		
	後期に向けた課題	特になし		
多様な主体の役割の発揮状況 ①その主体は誰で、どのような役割を果たしましたか。 ②その主体が役割を發揮するために、行政はどのような働きかけをしてみましたか、又は、配慮してききましたか	4年間の振り返り	特になし		
	後期に向けた課題	地域住民との協働して実施		
全体を通じて	4年間の振り返り	特になし		
	後期に向けた課題	地域住民組織と十分な調整をしながら整備を進める。		

7 「対象」「意図」「結果」の関係の確認

事務事業を統合・分割する必要はありますか	ない	対象や意図を修正する必要はありますか	ない	成果指標や指標値を修正する必要はありますか	ない
----------------------	----	--------------------	----	-----------------------	----

8 総合評価・次年度の事業の方向性改善の計画

<input type="checkbox"/> 完了	<input type="checkbox"/> 拡大	<input type="checkbox"/> 縮小	<input type="checkbox"/> 別事業に統合	<input type="checkbox"/> 休止廃止	<input checked="" type="checkbox"/> 現状維持	<input type="checkbox"/> 目的見直し	<input type="checkbox"/> 事業のやり方改善
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--	--------------------------------	-----------------------------------