

事務事業名		雨水排水対策事業【24新規】			会計	下水道		事業種別			開始	24	終了	
課等名	下水道課		係等名	下水道整備係										
基本計画上の位置づけ	政策	4	暮らしと生命を守る安全安心で快適なまちづくり											
	施策	41	災害対策の推進											
目的	対象(誰・何を)	飯田市民の生命・財産			対象指標	指標名及び単位			24年度数値					
	意図(どういう状態にするか)	・浸水被害(家屋の床下、床上浸水、道路の冠水)を軽減する。				飯田市内居住者(人)			103947					
	向上させたい上位施策の成果指標	ムトス指標 市民が災害に備えている割合												
目標	種別	指標名及び単位			24年度計画	24年度実績	25年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)					
	成果指標	・雨水排水対策地区数。			1	1		1						
	定性目標													
	事業概要													
<ul style="list-style-type: none"> ・公共下水道雨水排水区域の浸水被害を軽減するため、ハード事業・ソフト事業・自助等を組み合わせた総合的な雨水排水計画を策定する。 ・他部署との連携による効率的・経済的な雨水対策の検討。 														
24年度事業内容	事業内容				名称				活動指標					
	祝沢川バイパス管渠整備				水門(ゲート)制作				1基					
事業コスト		23年度決算額	24年度予算額	24年度決算額	25年度予算額	特定財源内訳、補足								
事業費計(千円)①		0	28,500	0	47,500	24→25 繰越明許費 28,500千円								
国庫支出金														
県支出金														
起債														
その他														
一般財源			28,500	0	47,500									
人件費計(千円)②		0		1,788										
正規職員所要時間				500										
臨時職員所要時間														
総事業費①+②		0	28,500	1,788	47,500									
事業内容・目標達成状況の振り返り		<ul style="list-style-type: none"> ・地元調整、位置・構造の詳細な決定等に不測の日数を要し繰り越しとなったが、早期完成を目指す。 ・全市の雨水排水計画について、庁内関係部署との連携体制が整った。 												
改革改善の考え方	①問題点	<ul style="list-style-type: none"> ・雨水認可区域内の既設雨水渠の現有能力・集水面積等の再検証及び計画の策定。 ・飯田市全体の総合的な雨水排水計画の策定が必要である。 												
	②改革提案	飯田市全体の排水計画となるよう他部署と連携し経済的・効率的で総合的な排水計画の策定をおこなう。												