

事務事業名		公共下水道事業(単独)			会計	下水道		事業種別			政策	開始	終了	25					
課等名	下水道課		係等名	下水道整備係															
基本計画上の位置づけ	政策	4	暮らしと生命を守る安全安心で快適なまちづくり																
	施策	45	居住基盤の向上																
目的	対象(誰・何を)	公共下水道処理区域内(飯田、上郷、伊賀良、鼎、松尾、座光寺、川路及び竜丘駄科の一部A=2,744ha)の市										対象指標	指標名及び単位		24年度数値				
	意図(どういう状態にするか)	下水道の普及率を向上させる。											処理区域内居住人口(人)	76290					
	向上させたい上位施策の成果指標	居住基盤の満足度%																	
目標	種別	指標名及び単位			24年度計画	24年度実績	25年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)										
	成果指標	処理区域内の下水道普及人口(人)			75880	75771	75548	75730											
	成果指標	飯田処理区の下水道普及率(%)(普及人口)／(区域内居住人口)			99.2	99.3	100	100											
	定性目標																		
事業概要	公共下水道飯田処理区域内(飯田、上郷、伊賀良、鼎、松尾、座光寺、川路及び竜丘駄科の一部)の下水道未普及地区に新たに下水道管を布設し、各戸への公共樹設置工事を行う。 (工事に伴う補償費、測量試験費、原材料費、事務費を含む) ・事業認可処理人口 75,730人 ・事業認可区域面積 2,744ha ・計画管渠延長 約500Km																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業内容</th> <th>名称</th> <th>活動指標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 単独事業(起債) イオン西工区 外14カ所</td> <td>1 施工線路延長</td> <td>1 L=1,513m</td> </tr> </tbody> </table>														事業内容	名称	活動指標	1 単独事業(起債) イオン西工区 外14カ所	1 施工線路延長
事業内容	名称	活動指標																	
1 単独事業(起債) イオン西工区 外14カ所	1 施工線路延長	1 L=1,513m																	
事業コスト		23年度決算額	24年度予算額	24年度決算額	25年度予算額	特定財源内訳、補足													
事業費計(千円)①		211,971	158,850	138,847	187,800	[24特定財源] (起)下水道事業債(充当率95%) (そ)受益者負担金 [25特定財源] (起)下水道事業債(充当率95%) (そ)受益者負担金													
国庫支出金																			
県支出金																			
起債		196,500	125,100	125,100	138,000														
その他		10,400	28,800	6,600	23,300														
一般財源		5,071	4,950	7,147	26,500														
人件費計(千円)②		0		29,683															
正規職員所要時間				8,000															
臨時職員所要時間				1,000															
総事業費①+②		211,971	158,850	168,530	187,800														
事業内容・目標達成状況の振り返り	平成25年度「皆水洗化」を目指し、当該年度目標が達成出来普及率の向上が図られた。																		
改革改善の考え方	①問題点	先行き不透明な経済状況の中で皆水洗化に向け経済的・効率的な管渠の整備をいかに行うか。																	
	②改革提案	関係機関等との協議を密に行い管渠の埋設深さ位置等を更に検討し経済的・効率的な事業実施を行う。																	