

事務事業名		林道改良事業(補助)			会計	一般会計					
課等名		林務課			事業種別	政策		開始	12	終了	
基本計画上の位置づけ		政策	1	多様な産業が発展できる経済力の強いまちづくり							
		施策	11	支え、育む産業基盤づくり							
目的	対象(誰・何を)	林道の未改良部分			対象指標	指標名及び単位			24年度数値		
	意図(どういう状態にするか)	林道を改良することにより、森林整備(間伐)の作業効率を向上し、木材搬出のコスト軽減など林業生産機能を向上させる。				地域再生計画・林道改良計画延長(m)	655				
	向上させたい上位施策の成果指標	林業生産額(億円)				その他計画・林道改良計画延長(m)	0				
目標	種別	指標名及び単位			24年度計画	24年度実績	25年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)		
	成果指標	地域再生計画・改良実施延長(累計)/改良計画延長(%) 1,966/3,340=0.59			60	59	80	100			
	定性目標										
事業概要	<p>林道改良工事(法面保全、局部改良、安全施設整備等)を施工することにより、森林整備の推進や木材搬出の輸送力向上、通行車両の安全確保を図る。特に通行に支障があり、緊急に対応しなければならない箇所について実施する。</p> <p>平成21年度に、地域再生計画(22~26年度の5箇年間)を見直したことにより、対象指標を変更した。</p>										
24年度事業内容	事業内容				名称				活動指標		
	地域再生計画・林道改良 御池山線・千遠線・松川入線・川合線				施工延長 幅員				L=776m W=3.0~4.0m		
事業コスト		23年度決算額	24年度予算額	24年度決算額	25年度予算額	特定財源内訳、補足					
事業費計(千円)①		147,378	365,812	122,254	0	(県)民有林林道改良事業補助金(国1/2、県1/100)、(地)一般公共(充当率90%)、過疎対策(充当率100%) (そ)繰越金 23→24繰越明許費 36,225千円 24→25繰越明許費 242,845千円					
国庫支出金											
県支出金		73,197	163,325	60,735	0						
起債		54,700	139,000	59,728	0						
その他		16,504	36,225								
一般財源		2,977	27,262	1,791	0						
人件費計(千円)②		0		7,152							
正規職員所要時間				2,000							
臨時職員所要時間											
総事業費①+②		147,378	365,812	129,406	0						
事業内容・目標達成状況の振り返り	計画以上の延長を改良することができた。										
改革改善の考え方	①問題点	林業のみでなく、生活道路や観光道路として利用されているが、中央構造線の破砕帯と思われる部分が多く、崩落に対する通行車両の安全確保が課題となっている									
	②改革提案	工法検討によるコスト縮減									