

事務事業名		林道改良事業(補助) (赤石線)			会計	一般会計					
課等名		林務課			事業種別	政策		開始	19	終了	
基本計画上の位置づけ		政策	1	多様な産業が発展できる経済力の強いまちづくり							
		施策	11	支え、育む産業基盤づくり							
目的	対象(誰・何を)	林道の未改良部分			対象指標	指標名及び単位			24年度数値		
	意図(どういう状態にするか)	林道を改良することにより、通行の安全を必要最小限の範囲で確保する				地域再生計画・林道改良計画延長(m)			240		
	向上させたい上位施策の成果指標	林業生産額(億円)									
目標	種別	指標名及び単位			24年度計画	24年度実績	25年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)		
	成果指標	地域再生計画・改良実施延長(累計)/林道改良計画延長(m) = % H24まで 670/1050=64%			60	64	80	100			
	定性目標										
	事業概要										
<p>林道赤石線(昭和61年開通12,999m)の林道改良工事(橋梁塗装、崩落や落石防止のための法面改良、ガードレールなどの安全施設等整備)を施工することにより、(森林整備の推進や木材搬出の輸送力向上、)通行車両の安全確保を図る。特に通行に支障があり、緊急に対応しなければならない箇所について実施する。</p>											
24年度事業内容	事業内容				名称			活動指標			
	林道改良工事 赤石線 (法面改良)				施工延長 幅員			L=255m W=4.0m			
事業コスト		23年度決算額	24年度予算額	24年度決算額	25年度予算額	特定財源内訳、補足					
事業費計(千円)①		27,887	98,086	33,658	0	(県)民有林林道改良事業補助金(国1/2、県1/100) (地)過疎対策(充当率100%) 24→25繰越明許費 64,428千円					
国庫支出金											
県支出金		13,387	47,122	15,957	0						
起債		14,500	44,300	17,500	0						
その他											
一般財源			6,664	201	0						
人件費計(千円)②		0		1,967							
正規職員所要時間				550							
臨時職員所要時間											
総事業費①+②		27,887	98,086	35,625	0						
事業内容・目標達成状況の振り返り		計画以上の延長を改良することができた。									
改革改善の考え方	①問題点	林業のみでなく、生活道路や観光道路として利用されているが、中央構造線の破砕帯と思われる部分が多く、崩落に対する通行車両の安全確保が課題となっている									
	②改革提案	工法検討によりコスト縮減									