

事務事業名		道路自然災害防止事業			会計	一般会計				
課等名		土木課			事業種別	政策	開始	終了		
係等名		道路係								
基本計画上の位置づけ	政策	4	暮らしと生命を守る安全安心で快適なまちづくり							
	施策	41	災害対策の推進							
目的	対象(誰・何を)	飯田市地域防災計画 交通施設災害予防 道路危険か所				対象指標	指標名及び単位		24年度数値	
	意図(どういう状態にするか)	道路危険か所の法面崩壊及び土石流等の防止工事					整備済危険か所延長(m)		4684	
	向上させたい上位施策の成果指標	市民が災害にそなえている割合(%)								
目標	種別	指標名及び単位			24年度計画	24年度実績	25年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)	
	成果指標	道路自然災害防止完了か所延長(m)			105	42	93			
	定性目標									
	事業概要									
<ul style="list-style-type: none"> ・飯田市地域防災計画により、道路危険か所の維持・改築を行い法面崩落、落石等を未然に防ぎ、道路の安全性を確保する。 ・交通施設(道路)危険か所 65路線 9,500m(72か所)を整備する。 										
24年度事業内容	事業内容				名称			活動指標		
	測量調査・工事施工 (1)市道2-78号山中線 山中 (2)市道1-83号中央線 棚田				(1)施工延長 (2)施工延長			計L=42.0m (1)L=19.0m (2)L=23.0m		
事業コスト		23年度決算額	24年度予算額	24年度決算額	25年度予算額	特定財源内訳、補足				
事業費計(千円)①		7,700	7,800	7,800	27,800	(地)自然災害防止(充当率100%)				
国庫支出金										
県支出金										
起債		7,700	7,800	7,800	27,800					
その他										
一般財源										
人件費計(千円)②		572		572						
正規職員所要時間		160		160						
臨時職員所要時間										
総事業費①+②		8,272	7,800	8,372	27,800					
事業内容・目標達成状況の振り返り		法面処理工事を行ったため、目標延長には達していないが危険箇所の排除を行うことが出来た。								
改革改善の考え方	①問題点	道路危険箇所を中心に事業を行っているが、地元からの要望数に対し対応しきれない状態となっている。								
	②改革提案	現地調査を行い、予算範囲内で行うことができる範囲で最大の効果を得る箇所を選定し実施する。								