

事務事業名		ふるさと農道緊急整備事業			会計		一般会計		事業種別		政策		開始		6		終了		24		
課等名		土木課			係等名		道路係														
基本計画上の位置づけ		政策		4		暮らしと生命を守る安全安心で快適なまちづくり															
		施策		44		交通機関と道路の充実															
目的	対象(誰・何を)	市民及び沿線事業者(営農者)										指標名及び単位		24年度数値							
	意図(どういう状態にするか)	便利で安全に移動できる										対象指標		市民数:人		103947					
	向上させたい上位施策の成果指標	市内の移動に不便を感じる市民の割合(道路):%																			
目標	種別	指標名及び単位										24年度計画		24年度実績		25年度計画		28年度見込み		備考(指標変更など)	
	成果指標	進捗率:% (当年度までの実施済額/全体事業費×100)										67.9		70.2							
	定性目標																				
	事業概要																				
<p>1 上郷東地区:上郷地区下段の国道153号が慢性的な渋滞のため、本路線に交通が分散して危険な状況である。このため、幅員の拡幅・歩道の整備を行い、通行車両、歩行者及び沿線営農者の利便性向上・安全確保を図る。 総延長 L=2,350m W=6.0(7.75)片2.25m</p> <p>2 北部山麓地区:土曾川により分断されている上郷、座光寺の上段地区を結ぶ路線であり、上郷山田グラウンドから伊那南部広域農道 座光寺美女交差点間の道路を築造する。 総延長 L=3,200m W=5.5(6.5)片2.5m</p> <p>3 湯川地区:R153号との交差点改良</p>																					
事業内容																					
24年度事業内容	1 北部山麓線 (1)工事施工										1 (1)施工延長 幅員					1 (1)L=114.0m W=5.5(6.5)m 片2.5m					
事業コスト		23年度決算額		24年度予算額		24年度決算額		25年度予算額		特定財源内訳、補足											
事業費計(千円)①		78,616		7,098		7,098		0		(地)ふるさと農道(充当率90%)											
国庫支出金																					
県支出金																					
起債		70,700		6,300		6,300		0													
その他																					
一般財源		7,916		798		798		0													
人件費計(千円)②		5,400				536															
正規職員所要時間		1,510				150															
臨時職員所要時間																					
総事業費①+②		84,016		7,098		7,634		0													
事業内容・目標達成状況の振り返り		飯田市全体の道路ネットワークを策定した後に必要性を考慮し、既設道路と接続し事業休止とした。																			
改革改善の考え方	①問題点	飯田市全体の道路ネットワークの中での位置付けを明確にする必要がある。																			
	②改革提案	飯田市全体の道路ネットワークを策定した後に必要性を考慮し、今後の整備方針を検討する必要があるので一時休止とした。																			