

事務事業名		林道開設事業			会計	一般会計		事業種別		政策	開始	終了
H27担当課等名	林務課		H27係等名	森林保全係		H26係等名		森林保全係				
基本計画上の位置づけ	政策	1	多様な産業が発展できる経済力の強いまちづくり									
	施策	11	支え、育む産業基盤づくり									
目的	対象(誰・何を)	林道の未開設の計画路線						指標名及び単位		26年度数値		
	意図(どうい状態にするか)	林道を開設することにより、間伐等森林整備と保全管理を推進する						補助林道開設計画延長(m) 伊藤線		79		
	向上させたい上位施策の成果指標	林業生産額(億円)										
目標	種別	指標名及び単位			26年度計画	26年度実績	27年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)			
	成果指標	補助林道開設実施延長(累計) 伊藤線			2480	2485	0	0				
	定性目標											
事業概要	林道開設工事(補助)を施工することにより、森林整備の推進や木材搬出の輸送力向上を図る。特に搬出間伐を実施するためには森林所有者や素材生産業者の負担軽減やコスト軽減が重要であり、林道は木材搬出路としての基盤である。											
26年度事業内容	事業内容				名称				活動指標			
	(25→26繰越明許) 農山漁村地域整備交付金 林道開設 伊藤線				施工延長 幅員				L=79.0m W=4.0m			
事業コスト		25年度決算額	26年度予算額	26年度決算額	27年度予算額	特定財源内訳、補足						
事業費計(千円)①		27,640	16,267	16,267	0	(県) 林道開設事業補助金(国1/2、県0.5/10) (地) 過疎対策債(充当率100%) (そ) 繰越金 25→26繰越明許費 16,268千円						
国庫支出金												
県支出金		14,596	8,448	8,448								
起債		12,900	7,819	7,800								
その他				19								
一般財源		144										
人件費計(千円)②		2,146		2,146								
正規職員所要時間		600		600								
臨時職員所要時間												
総事業費①+②		29,786	16,267	18,413	0							
事業内容・目標達成状況の振り返り	伊藤線計画区間までを完成させる事が出来た。											
改革改善の考え方	①問題点	要望路線はあるが、開設後の森林整備計画が整っていない。										
	②改革提案	長期間の森林整備計画が整った箇所から計画を考える。										