

事務事業名		東栄公園整備事業【26新規】			会計	一般会計			
H27担当課等名		土木課		H27係等名	公園緑地係		H26係等名	公園緑地係	
基本計画上の位置づけ		政策	8	山・里・街の魅力高め、交流と連携によるグローバルなまちづくり					
		施策	84	活気ある街づくりの推進					
目的	対象(誰・何を)	市民、来街者。			対象指標	指標名及び単位		26年度数値	
	意図(どうい状態にするか)	東栄公園を旧飯田測候所跡地と一体的な魅力ある施設とし、憩い、休息の場所として充分満足してもらう。				市民数:人		102446	
	向上させたい上位施策の成果指標	居住基盤の満足度							
目標	種別	指標名及び単位			26年度計画	26年度実績	27年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)
	成果指標	進捗率:%(当年度までの実施済額/全体事業費)			67	6	100	100	
	定性目標								
事業概要	東栄公園は市街地東部に位置する街区公園であるが、中心市街地活性化基本計画において、旧測候所活用事業と東栄公園の整備の必要性が位置づけられ、「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るための事業である。東栄公園の上段と下段の連携強化を目的に園路等の再整備を行う。 園路整備 L=90m W=2.1m								
26年度事業内容	事業内容				名称		活動指標		
	1 施設改修				1 実施設計		1 1式		
事業コスト		25年度決算額	26年度予算額	26年度決算額	27年度予算額	特定財源内訳、補足			
事業費計(千円)①		0	2,123	2,089	30,680	(国) 社会资本整備総合交付金(市街地整備) (4.5/10) (地) 合併特例(充当率95%)			
国庫支出金			821	821	13,500				
県支出金									
起債			900	900	16,200				
その他									
一般財源			402	368	980				
人件費計(千円)②		0		179					
正規職員所要時間				50					
臨時職員所要時間									
総事業費①+②		0	2,123	2,268	30,680				
事業内容・目標達成状況の振り返り	測量及び実施設計を行い、地元橋北まちづくり委員会等と協議し、実施設計を完了した。当初一部工事を実施する予定であったが、国の交付決定の減額により実施設計のみを実施した。								
改革改善の考え方	①問題点	東栄公園に近接する市道飯田564号線と工事が近接し、工事実施時期が重なるため、近隣住民への工事への影響が懸念される。							
	②改革提案	市道飯田564号線の改良工事と工程調整を行い、地元まちづくり委員会及び近隣住民への説明を行っていく。							