

事務事業名		妙琴浄水場更新事業		会計	水道事業		実施区分		
H28担当課等名		水道課		事業種別	政策	開始	21	終了	45
H28係等名		H28係等名 浄水施設係		H27係等名		浄水施設係			
基本計画上の位置づけ		政策	4	暮らしと生命を守る安全安心で快適なまちづくり					
		施策	45	居住基盤の向上					
目的	対象(誰・何を)	妙琴浄水場の各施設(浄水池・薬品沈澱池・ろ過池・管理棟・ブロック形成池・着水井・薬品混和槽・薬品棟)						指標名及び単位	27年度数値
	意図(どういう状態にするか)	水道水を地震時においても安定供給を可能とする						対象指標	0
	向上させたい上位施策の成果指標	居住基盤の満足度							
目標	種別	指標名及び単位			27年度計画	27年度実績	28年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)
	成果指標	耐震化された施設箇所／各施設箇所×100(%)			0	0	0	-	
	定性目標								
事業概要	第1期工事として、市内にある全浄水場の運転制御及び、各配水池への送水の制御を行っている水道事業の心臓部である管理棟の耐震化と、浄水池の耐震化について、隣接地を用地として取得し、浄水池と管理棟の合棟による建設を行う。								
27年度事業内容	事業内容				名称			活動指標	
	管理棟および浄水池建設のための準備				管理棟および浄水池の詳細設計			1式	
事業コスト		26年度決算額	27年度予算額	27年度決算額	28年度予算額	特定財源内訳、補足			
事業費計(千円)①		11,329	60,000	59,400	88,000	国庫補助金1,642			
国庫支出金					1,642	上水債58,200			
県支出金					0	一般会計出資金19,400			
起債				44,500	58,200				
その他					19,400				
一般財源		11,329	60,000	14,900	8,758				
人件費計(千円)②		644		858					
正規職員所要時間		180		240					
臨時職員所要時間									
総事業費①+②		11,973	60,000	60,258	88,000				
事業内容・目標達成状況の振り返り	原水の水質分析結果から、妙琴浄水場の更新の方法について、計画および合意が図られた。								
改革改善の考え方	①問題点	現施設による浄水を停止することなく、供給しながらの更新であることの高リスクが高いこと。							
	②改革提案	詳細設計におけるリスクを最小限にする、機器等の切替方法の模索・立案。実施における綿密な計画と迅速な実施。							