

事務事業名		林道改良事業(補助) (赤石線)		会計	一般会計	実施区分			
H28担当課等名		林務課		事業種別	政策	開始	終了		
H28係等名		H28係等名 森林保全係		H27係等名		森林保全係			
基本計画上の位置づけ		政策	1	多様な産業が発展できる経済力の強いまちづくり					
		施策	11	支え、育む産業基盤づくり					
目的	対象(誰・何を)	林道の未改良部分						指標名及び単位	27年度数値
	意図(どうい状態にするか)	林道を改良することにより、通行の安全を必要最小限の範囲で確保する						地域再生計画・林道改良計画延長(m)	90
	向上させたい上位施策の成果指標	林業生産額(億円)						その他計画延長	0
目標	種別	指標名及び単位			27年度計画	27年度実績	28年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)
	成果指標	H26まで地域再生計画・改良実施(累計m)/林道改良計画(1,150m)=% H27から地域再生計画・改良実施(累計m)/林道改良計画(780m)=%			23	26	45	-	
	定性目標								
事業概要	林道赤石線(昭和61年開通12,999m)の林道改良工事(橋梁塗装、崩落や落石防止のための法面改良、ガードレールなどの安全施設等整備)を施工することにより、(森林整備の推進や木材搬出の輸送力向上、)通行車両の安全確保を図る。特に通行に支障があり、緊急に対応しなければならない箇所について実施する。								
27年度事業内容	事業内容				名称			活動指標	
	1 地域再生計画・道整備交付金 林道改良 赤石線				1 施工延長・幅員			1 L=206m W=4.0m	
事業コスト		26年度決算額	27年度予算額	27年度決算額	28年度予算額	特定財源内訳、補足			
事業費計(千円)①		173,715	31,711	31,711	31,949	(県)民有林林道改良事業補助金(国1/2、県1/100) (地)過疎対策(充当率100%) 16,700千円			
国庫支出金									
県支出金		86,723	15,007	15,009	15,147				
起債		86,900	16,700	16,700	16,800				
その他		19							
一般財源		73	4	2	2				
人件費計(千円)②		1,967		1,967					
正規職員所要時間		550		550					
臨時職員所要時間									
総事業費①+②		175,682	31,711	33,678	31,949				
事業内容・目標達成状況の振り返り	林道を改良することにより森林整備や治山事業の輸送力の増強と、通行の安全確保を図る事が出来た。								
改革改善の考え方	①問題点	林業のみでなく、生活道路や観光道路として利用されているが、中央構造線の破砕帯と思われる部分が多く、崩落に対する通行車両の安全確保が課題となっている							
	②改革提案	工法検討によりコスト縮減							