

事務事業名		飯田144号線整備事業		会計	一般会計	実施区分			
H28担当課等名		土木課		事業種別	政策	開始	21	終了	27
H28係等名		H28係等名 道路係		H27係等名		道路係			
基本計画上の位置づけ		政策	8	山・里・街の魅力を高め、交流と連携によるグローバルなまちづくり					
		施策	84	活気ある街づくりの推進					
目的	対象(誰・何を)	歩行者、通行車両、市役所来庁者				指標名及び単位		27年度数値	
	意図(どういう状態にするか)	安全で快適に通行できる				対象指標		101743	
	向上させたい上位施策の成果指標	市内の移動に不便を感じる市民の割合(道路):46.7%							
目標	種別	指標名及び単位			27年度計画	27年度実績	28年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)
	成果指標	進捗率:%(当年度までの実施済額/全体事業費×100)			100	100		-	
	成果指標								
	定性目標								
事業概要	<p>市役所前国道交差点から知久町交差点までについて、国道から市街地中心部へのアクセスを改善し市街地の交通体系を確保するため、道路改良及び交差点の改良工事を実施する。市役所敷地へ隣接する道路となることから、来庁者の利便性向上と歩行者の安全を確保する。</p> <p>平成22年度から〔道整備交付金〕及び、合併特例債を導入し、平成26年の完成を目標とする。</p> <p>市道飯田144号線 L=200m(市道1-16号箕瀬羽場坂線を含む)</p>								
27年度事業内容	事業内容				名称		活動指標		
	1 建物補償				1 補償棟数		1 1棟		
	2 道路改良工事				2 施工延長		2 L=75.0m		
事業コスト		26年度決算額	27年度予算額	27年度決算額	28年度予算額	特定財源内訳、補足			
事業費計(千円)①		181,556	120,030	120,022	0	(国)道整備交付金(1/2) (地)合併特例(充当率95%) (そ)繰越金 26→27 繰越明許費 120,022千円			
国庫支出金		88,640	60,000	60,000					
県支出金									
起債		88,100	57,000	57,000					
その他		2,516	3,030	3,022					
一般財源		2,300	0	0					
人件費計(千円)②		14,268		4,291					
正規職員所要時間		3,990		1,200					
臨時職員所要時間									
総事業費①+②		195,824	120,030	124,313	0				
事業内容・目標達成状況の振り返り		用地及び補償の契約が概ね完了し、工事も進めることができた。							
改革改善の考え方	①問題点	庁舎整備事業との十分な調整が必要となる。							
	②改革提案	庁舎整備事業に合わせ計画的に事業を進める。							