

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---------|---------------------------------|---------|--|-----------|---------|------------|
| 事務事業名 | | 東栄公園整備事業 | | 会計 | 一般会計 | 実施区分 | | | |
| H28担当課等名 | | 土木課 | | 事業種別 | 政策 | 開始 | 26 | 終了 | 27 |
| H28係等名 | | 公園緑地係 | | H27係等名 | | 公園緑地係 | | | |
| 基本計画上の位置づけ | | 政策 | 8 | 山・里・街の魅力を高め、交流と連携によるグローバルなまちづくり | | | | | |
| | | 施策 | 84 | 活気ある街づくりの推進 | | | | | |
| 目的 | 対象(誰・何を) | 市民、来街者。 | | | 対象指標 | 指標名及び単位 | | 27年度数値 | |
| | 意図(どういう状態にするか) | 東栄公園を旧飯田測候所跡地と一体的な魅力ある施設とし、憩い、休息の場所として充分満足してもらう。 | | | | 市民数:人 | | 101743 | |
| | 向上させたい上位施策の成果指標 | 居住基盤の満足度 | | | | | | | |
| 目標 | 種別 | 指標名及び単位 | | | 27年度計画 | 27年度実績 | 28年度計画 | 28年度見込み | 備考(指標変更など) |
| | 成果指標 | 進捗率:%(当年度までの実施済額/全体事業費) | | | 100 | 100 | 100 | - | |
| | 定性目標 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 東栄公園は市街地東部に位置する街区公園であるが、中心市街地活性化基本計画において、旧測候所活用事業と東栄公園の整備の必要性が位置づけられ、「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るための事業である。東栄公園の上段と下段の連携強化を目的に園路等の再整備を行う。 | | | | | | | | |
| 事業内容 | | | | 名称 | | | 活動指標 | | |
| 27年度事業内容 | 1 施設改修 | | | | | | | | |
| | (1) 公園灯 | | | (1) 設置箇所数 | | | (1) 5基 | | |
| | (2) ベンチ | | | (2) 設置箇所数 | | | (2) 5基 | | |
| | (3) 園路工 W=2.1m | | | (3) 施工延長 | | | (3) 85.0m | | |
| | (4) 公園整備 | | | (4) 整備面積 | | | (4) 0.2ha | | |
| (5) 遊具設置 | | | (5) 設置数 | | | (5) 1式 | | | |
| 事業コスト | | 26年度決算額 | 27年度予算額 | 27年度決算額 | 28年度予算額 | 特定財源内訳、補足 | | | |
| 事業費計(千円)① | | 2,089 | 30,664 | 30,457 | 0 | (国) 社会資本整備総合交付金(市街地整備)(4.5/10) (地) 合併特例(充当率95%) | | | |
| 国庫支出金 | | 821 | 13,500 | 13,500 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | | | |
| 起債 | | 900 | 16,000 | 16,000 | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | |
| 一般財源 | | 368 | 1,164 | 957 | | | | | |
| 人件費計(千円)② | | 179 | | 0 | | | | | |
| 正規職員所要時間 | | 50 | | | | | | | |
| 臨時職員所要時間 | | | | | | | | | |
| 総事業費①+② | | 2,268 | 30,664 | 30,457 | 0 | | | | |
| 事業内容・目標達成状況の振り返り | 中心市街地活性化基本計画に基づき、園路及び遊具設置工事を実施し、完了した。 | | | | | | | | |
| 改革改善の考え方 | ①問題点 | 東栄公園は災害時の一次避難場所となっているが、北側入り口のスロープが急なため、車いすが上れる勾配に改良して欲しいとの要望が出されている。 | | | | | | | |
| | ②改革提案 | 北側入り口のスロープについて、地元まちづくり委員会及び近隣住民と検討を行っていく。 | | | | | | | |