

事務事業名	妙琴浄水場更新事業		会計	水道事業	実施区分	継続
			事業種別	政策	開始	終了
H29作成課等名	水道課	H29係等名	浄水施設係	H28担当課等名 水道課		
基本計画上の位置づけ	政策	4	暮らしと生命を守る安全安心で快適なまちづくり			
	施策	45	居住基盤の向上			
目的	対象(誰・何を)	妙琴浄水場の各施設(浄水池・薬品沈澱池・ろ過池・管理棟・ブロック形成池・着水井・薬品混和槽・薬品棟)			指標名及び単位	28年度数値
	意図(どういう状態にするか)	水道水を地震時においても安定供給を可能とする			妙琴浄水場の更新対象施設箇所数	8
	向上させたい上位施策の成果指標	居住基盤の満足度				
目標	種別	指標名及び単位		27年度計画	27年度実績	28年度計画
	成果指標	耐震化された施設箇所／各施設箇所×100(%)		0	0	0
	定性目標					
事業概要	第1期工事として、市内にある全浄水場の運転制御及び、各配水池への送水の制御を行っている水道事業の心臓部である管理棟の耐震化と、浄水池の耐震化について、隣接地を用地として取得し、浄水池と管理棟の合棟による建設を行う。					
28年度事業内容	事業内容			名称		活動指標
	管理棟および浄水池の合棟建設(H28-H32) 1 土留工 事前調査			1 土質調査ボーリング		1 1式
事業コスト		27年度決算額	28年度予算額	28年度決算額	29年度繰越額	特定財源内訳、補足
事業費計(千円)①		59,400	88,000	4,840	0	(国庫支出金)国庫補助金 (その他)一般会計出資金
国庫支出金			1,642	793		
県支出金			0			
起債		44,500	58,200			
その他			19,400	500		
一般財源		14,900	8,758	3,547		
人件費計(千円)②		858	858	858	0	
正規職員所要時間		240	240	240		
臨時職員所要時間						
総事業費①+②		60,258	88,858	5,698	0	
事業内容・目標達成状況の振り返り	原水の水質分析結果から、妙琴浄水場の更新の方法について、計画および合意が図られた。					
改革改善の考え方	①問題点	現施設による浄水を停止することなく、供給しながらの更新であることの高リスクが高いこと。				
	②改革提案	詳細設計におけるリスクを最小限にする、機器等の切替方法の模索・立案。実施における綿密な計画と迅速な実施。				