

事務事業名	林道舗装事業		会計	一般会計	実施区分	継続		
			事業種別	政策	開始	終了		
H29作成課等名	林務課	H29係等名	森林保全係	H28担当課等名 林務課				
基本計画上の位置づけ	政策	1	多様な産業が発展できる経済力の強いまちづくり					
	施策	11	支え、育む産業基盤づくり					
目的	対象(誰・何を)	未舗装の林道			対象指標	指標名及び単位	28年度数値	
	意図(どういう状態にするか)	林道を舗装し、輸送力の向上を図る				地域再生計画・林道舗装延長(m)	1095	
	向上させたい上位施策の成果指標	林業生産額(億円)				その他計画・林道舗装延長(m)	0	
目標	種別	指標名及び単位		27年度計画	27年度実績	28年度計画	28年度実績	備考(指標変更など)
	成果指標	H27から地域再生計画・舗装実施(累計m)/林道舗装計画(4,400m)=%		9	10	33	36	
	定性目標							
事業概要	林道を舗装することにより森林整備や治山事業の輸送力の増強と、通行の安全確保を図る。							
28年度事業内容	事業内容			名称		活動指標		
	地域再生計画 地方創生道整備推進交付金・林道舗装事業 林道 千遠線 (飯田市千代)			施行延長・幅員		L=1095m W=4.0m		
事業コスト		27年度決算額	28年度予算額	28年度決算額	29年度繰越額	特定財源内訳、補足		
事業費計(千円)①		11,495	31,182	30,773	0	(県)林道舗装事業補助金(国1/2、県1/100) (地)公共事業等(充当率90%)		
国庫支出金								
県支出金		5,508	15,147	14,986				
起債		5,900	14,400	14,200				
その他								
一般財源		87	1,635	1,587				
人件費計(千円)②		358	2,360	1,430	0			
正規職員所要時間		100	660	400				
臨時職員所要時間								
総事業費①+②		11,853	33,542	32,203	0			
事業内容・目標達成状況の振り返り	林道を舗装することにより森林整備や治山事業の輸送力の増強と、通行の安全確保を図る事が出来た。							
改革改善の考え方	①問題点	未舗装区間が多く実施要望箇所が多数存在しているが、崩落の危険性が高い法面が多いため舗装事業実施可能箇所が限られ、事業推進が困難な状況である						
	②改革提案	工法検討や効率的な事業実施により、コスト削減を図る						