

## 平成26年度 鉛製給水管布設替事業の進捗について

水道課

### 1 事業の目的

- 平成16年6月の厚生労働省の通達に基づき、平成18年度までに市内全域の調査を行い平成19年度より、旧市内から順次鉛製給水管の解消に向け事業を行ってきた。
- 平成26年度の事業見直しにより、平成38年度までに市内の鉛製給水管の解消を図る。

### 2 平成26年度見直しによる対象区域及び全体対象栓数

- 対象区域：上久堅、遠山地区を除く市内全域
- 全体対象栓数：30,383栓

(内訳)

平成25年度末の解消栓数：11,449栓

平成26年度以降対象栓数：18,934栓

(うち不明管9,477栓)

### 3 事業計画

- 見直しによる事業期間

平成26年度～平成38年度

- 事業内容

- 鉛製給水管単独布設替工事及び老朽管布設替工事等にて工事を行うもの
- 調査実施により鉛製給水管の有無を特定するもの

### 4 平成26年度実績

- 鉛製給水管布設替工事等により解消された栓数

1,125栓

- 調査実施により鉛製給水管でないことが判明した栓数

937栓

計

2,062栓

### 5 平成26年度末事業進捗状況

- 事業進捗率  $13,511$  栓 /  $30,383$  栓 = 44.5%  
(11,449+2,062)

# 鉛製給水管布設替工事の主な施工区域

