

庁舎整備事業の進捗状況について

防災拠点としての機能確保のほか、庁舎のバリアフリー化に加え、窓口の集中配置、市民サロン、市民協働会議室などの市民利用スペースを配置し、誰もが使いやすく、環境に配慮した庁舎をめざして、平成 25 年 4 月より実施してきた庁舎整備に係る工事は、周辺施設整備工事の完了により 11 月に終了します。

1 周辺施設整備工事の状況（別紙資料 1-1・1-2）

（1）工事内容

- ①工事期間 平成 27 年 9 月～平成 28 年 11 月
- ②建設部棟及び水道環境棟の取り壊し
- ③自動車修理工場減築
- ④A 棟地下駐車場進入スロープ築造
- ⑤B 棟玄関増築
- ⑥保健センター（旧教育委員会棟）改修工事
 - ・エレベーターを設置
 - ・1、2 階は健診室、相談室、3 階に離乳食、食育講座等を実施するための調理室を設置
- ⑦駐輪場、ごみ置き場建築
- ⑧外構工事

- ・工事全体の進捗率は、8 月末の段階で約 80%程度であり概ね計画どおり。
- ・工事完了時の 11 月上旬から供用開始予定。

（2）工事終了後の庁舎利用について

①駐車場

- ・駐車台数は 221 台（A 棟側 102 台、C 棟側 70 台、保健センター側 49 台）、うち、身障者用 6 区画、思いやり駐車場 7 区画
- ・利用時間は午前 7 時から午後 10 時までとするが、C 棟側夜間受付用の駐車区画は 24 時間利用可能。

②庁舎利用

- ・庁舎利用についての変更はない。
- ・A 棟証明発行窓口利用時間 平日：午前 8 時 30 分～午後 7 時、土曜日：午前 10 時 30 分～午後 7 時
- ・C 棟市民サロン利用時間 毎日：午前 8 時 30 分～午後 10 時

2 その他

- ・C 棟耐震改修工事、周辺施設整備工事合同竣工式
平成 28 年 11 月 20 日（日）
時間、詳細については現在計画中。



2月 水道環境棟・建設部棟解体工事




5月 保健センター増築部鉄骨工事



5月 地下進入スロープ築造工事



8月 保健センター外装・内装工事



飯田市役所本庁舎配置図

