

# 工程表

取組の柱	項目/年度	2018(H30)迄	2019(H31・R1)	2020(R2)	2021(R3)~2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)		
柱1 リニア 本体工事 関連	住環境保全	環境アセス事後調査・モニタリング調査(水資源、騒音・振動、大気質等) 工事影響を低減する取り組み:関係地域との合意形成・確認書締結・工事連絡調整							
	中央アルプストンネル(松川)	2018/2/15準備工事着手・運搬路改良(県道飯田南木曾線・市道大休妙琴線)	トンネル掘削工事						
	風越山トンネル(黒田)	設計・地元説明等		準備工事 ⇒ トンネル掘削工事					
	風越山トンネル(土曾川)	地質調査・施工方法検討・設計・地元説明等		準備工事 ⇒ トンネル掘削工事					
	発生土置き場(下久堅)	設計・地元説明等		準備工事・発生土受入					
	発生土置き場(龍江)	測量地質調査・設計・地元説明等		準備工事・発生土受入					
	駅部区間	用地測量物件調査	用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転 ※一部、道路付替工事 工事着手						
	高架橋区間	幅杭	用地測量物件調査 用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転						
	天竜川橋りょう		工事着手						
	柱2 社会基盤 整備関連	リニア駅周辺整備	基本設計	協	実施設計	埋文調査・土木工事			
		用地物件調査	協	運営手法の決定~建物設計		建築工事			
国道153号飯田北改良		用地物件調査	議	用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転					
		測量・設計	開	工事着手					
座光寺上郷道路(下段)		用地物件調査	始	用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転					
				測量・設計	工事着手				
座光寺上郷道路(上段)				用地物件調査	用地協議(個別協議)・契約・移転				
				測量・設計	工事着手				
県道市場桜町線				用地物件調査	用地協議(補償金、移転先など個別協議)・契約・移転				
				測量・設計	工事着手				
J R飯田線乗換新駅				設置協議	→ 工事				
契約・移転時期				移転可能(代替地登録地・代替地整備地以外)					
代替地登録制度				代替地登録受付 登録地閲覧					
代替地整備(丹保北条地区)		測量・設計	用地協議	希望受付・調整・売却	代替地登録地・丹保北条代替地へ移転可能 希望受付・調整・売却				
代替地整備(唐沢宮の前地区)	測量・設計	用地協議	希望受付・調整・売却	唐沢宮の前代替地へ移転可能					
代替地整備(共和地区)			代替地希望者意向確認 計画策定						
座光寺SIC	測量・設計 用地物件調査	用地協議(契約・移転)	工事	2020年度 供用開始					

リニア中央新幹線 開業

## 資料No.4

リニア推進ロードマップ抜粋

※工程表スケジュールは現時点(2020年3月)のものであり、今後変更となる可能性があります。