

# リニア推進ロードマップ

飯田市

## 概要

飯田市では、開業に向けた準備を遅滞なく進めていくために「リニア推進ロードマップ」を策定し、「いいだ未来デザイン2028」（飯田市総合計画）や、リニア時代を見据えた国・県の動き・計画・構想等も踏まえ、毎年時点修正を行っています。

「リニア推進ロードマップ」は推進期間をリニア開業翌年までとしており、「リニア本線工事」「リニア駅前広場整備」「リニア関連道路事業」の3つの分野で、令和7年度にどこで何が行われるかを地図や工程表により具体的に示し、より効果的に事業進捗を図るよう取り組むための指針です。なお、昨年は開業時期の延長や飯田市内各工区の工期の延長、それに伴い長野県及び飯田市が各事業の工程の見直しを行い、その結果が公表されました。2025年度版では、2024年度末時点の各事業の工程を掲載いたします。



### 【1. 飯田市内のリニア本線及び関連事業の工程】P.1～2

JR東海によるリニア本線工事と、長野県及び飯田市が行っている関連事業の各工程について記載しています。

### 【2. リニア本線工事】P.3～8

JR東海によるリニア本線工事と、発生土置き場の進捗状況について記載しています。

### 【3. リニア駅前広場整備】P.9～12

飯田市で今後整備を進めていく、リニア駅前広場の整備工事や公民協働の仕組みの構築など、より具体的な検討の方向性について記載しています。

### 【4. リニア関連道路事業】P.13～14

長野県・飯田市によるリニア関連道路整備の進捗状況について記載しています。

1. 飯田市内のリニア本線及び関連事業の工程

東海旅客鉄道株式会社(JR東海)より2024年3月、リニア中央新幹線について当初予定されていた2027年の開業は「実現できる状況にはなく、新たな開業時期についても見通すことができない」と発表されました。静岡県内のトンネル掘削に着手後(2025年2月現在は未着手)、開業まで最低10年を要するとされ、開業時期は不透明な状況です。

市内の各工区においても、2024年には工事工程(工事期間)の延長が発表され、それに伴い長野県及び飯田市の各事業についても工事工程の見直しが行われました。そこで、リニアの開業を待たず、飯田市が整備する駅前広場の一部供用開始や長野県においては関連事業の暫定供用や部分完成供用がされていくこととなりました。今後は新たに示された工程に沿って完成に向け、一步一步進めてまいります。



| 工程表  |                    |                         | ※工程表スケジュールは現時点（2025年3月）のものであり、変更となる可能性があります。 |              |                    |               |                |               |               |                 |
|------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 事業主体 | 年度<br>項目           | 工事期間                    | 2025<br>(R7)                                 | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9)       | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11)  | 2030<br>(R12) | 2031<br>(R13) | 2032<br>(R14)以降 |
| JR東海 | ① 中央アルプストンネル（松川工区） | 2031年夏頃                 |                                              |              |                    |               |                |               |               |                 |
|      | ② 風越山トンネル（黒田工区）    | 2027年2月                 |                                              |              | 令和3年3月 工事説明会での提示工程 |               |                |               |               |                 |
|      | ③ 風越山トンネル（上郷工区）    | 2028年12月<br>(準備工事)      |                                              |              | シールド工法による掘削の準備工事   |               |                |               |               |                 |
|      | ④ 駅部区間（土木構造物）      | 2031年12月                |                                              |              |                    |               |                |               |               |                 |
|      | ⑤ 座光寺高架橋区間         | 2031年3月<br>(R7.3月時点未契約) | 契約手続き中                                       |              |                    |               |                |               |               |                 |
|      | ⑥ 天竜川橋りょう          | 2029年3月                 |                                              |              |                    |               |                |               |               |                 |
| 長野県  | ⑦ 国道153号飯田北改良      | 2028年3月以降               | リニア高架橋工事による影響区間を除き、2028年3月までに暫定4車線供用         |              |                    |               |                |               |               |                 |
|      | ⑧ 座光寺上郷道路          | 2028年3月以降               | 国道153号線からフルーツライン間を2028年3月までに部分完成供用           |              |                    |               | 完了時期は関係事業者と調整中 |               |               |                 |
|      | ⑨ 県道市場桜町線          | 2028年3月以降               | リニア高架橋工事による影響区間を除き、2028年3月までに部分完成供用          |              |                    |               |                |               |               |                 |
| 飯田市  | ⑩ リニア駅前広場          | 2028年3月以降               | リニア本線工事影響範囲外の北側及び南側を整備                       |              |                    |               | 一部供用開始         |               |               |                 |
|      | ⑪ 座光寺スマートIC接続道路    | 2028年3月                 |                                              |              |                    |               |                |               |               |                 |

## 2. リニア本線工事



### 工程表

※工程表スケジュールは現時点（2025年3月）のものであり、変更となる可能性があります。

| 事業主体 | 年 度<br>項 目         | 2024(R6)迄 | 2025(R7)                                                |       |         |       | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11)      | 2030<br>(R12) | 2031<br>(R13) | 2032<br>(R14)以降 | リニア中央新幹線<br>開業 |  |
|------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--|
|      |                    |           | 4月～6月                                                   | 7月～9月 | 10月～12月 | 1月～3月 |              |              |               |                    |               |               |                 |                |  |
| JR東海 | ① 中央アルプストンネル（松川工区） |           | 本線トンネル掘削工事(2029(R11)年秋頃まで) ⇒ 覆工・路盤工施工（2031(R13)年夏頃完了予定） |       |         |       |              |              |               |                    |               |               |                 |                |  |
|      |                    |           |                                                         |       |         |       |              |              |               |                    |               |               |                 |                |  |
|      | ② 風越山トンネル（黒田工区）    |           | 非常口トンネル掘削工事 ⇒ 本線トンネル掘削工事                                |       |         |       |              |              |               | 令和3年3月 工事説明会での提示工程 |               |               |                 |                |  |
|      |                    |           |                                                         |       |         |       |              |              |               |                    |               |               |                 |                |  |