

資料 ②-1

リニア駅周辺県関連3道路の 現在の進捗状況について

令和 6年 7月23日(火)19:00～ 北条振興センター
令和 6年 7月25日(木)19:00～ 麻績の館
令和 6年 7月28日(日)18:30～ 上郷公民館

長野県飯田建設事務所




長野県PRキャラクター「アルクマ」
©長野県アルクマ

本日の説明内容

- 1 現在の状況について
(事業概要、これまでの実施箇所等)
- 2 今年度の実施内容について

国道153号 事業概要

全景



全体延長
計画幅員

L=2,600m
4車線
車道14.0~17.0m
全体25.5~27.0m


現況幅員

2車線 (平均 7 m)
片側歩道 (平均 1 m)
(一部両側もあり)

事業期間 2016年 (平成28年) 4月~
2030年 (令和12年) 3月

全体事業費 175億円

用地進捗率 約70%
(2024年 (令和6年) 3月末)




交通状況 (現在)




渋滞により立ち往生する救急車

飯田北改良 標準横断面図



これまでの工事实施箇所等



道路の範囲
(イメージ)


新戸川

2023年（令和5年）8月撮影

新戸川の国道横断函渠工

2023年（令和5年）3月工事開始、
2025年（令和7年）3月完了予定。

2024年（令和6年）2月撮影




道路の範囲
(イメージ)



2022年（令和4年）
五郎田遺跡（座光寺）
埋蔵文化財発掘調査



今年度の実施内容(国道153号 座光寺)



土曾川（左岸）左岸下部工、道路盛土工