

1 事業概要

課名		生涯学習・スポーツ課	事業No.	300
会計		一般会計		
事業区分		政策	実施区分	継続
開始			終了	
事務事業名		公民館等耐震化整備事業		
根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画			
	分野別計画			第2次飯田市教育振興基本計画
	法令・例規等			
事業目的	対象	上郷公民館		
	意図	安全性を確保する		

2 事業内容

29年度 取組	取組内容		経費の内容				事業費(千円)	
	上郷公民館拡幅用地の取得を行いました。 市道上郷21号線（上郷小学校前）の拡幅工事を行いました。 上郷公民館の解体工事を行いました。 上郷地域まちづくり委員会、まちづくり拠点建設委員会等との協議を行いました。		上郷公民館・自治振興センター解体工事				702	
			廃棄物処理				432	
			市道上郷21号線改良工事				24,775	
			用地買収・移転補償				137,182	
		その他の経費				2,098		
活動指標	指標名（数値で表せる活動量）		単位	平成28年度 実績	平成29年度 実績	平成30年度 実績	平成31年度 実績	平成32年度 実績
	解体工事の実施箇所数		件	0	1			
	道路の改良箇所数		件	1	1			
	用地の取得数		件	0	9			
	協議の回数		回	9	8			
29年度 決算 (千円)	予算額		312,316	特定財源内訳及び補足事項				
	決算額		165,189	(地) 合併特例事業債（充当率95%） 154,700千円 (そ) 庁舎建設基金繰入金 10,488千円 29→30 繰越明許費 135,709千円				
	財源の 状況	国庫支出金	0					
		県支出金	0					
		地方債	154,700					
		その他	10,488					
	一般財源	1						

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大 事 業	中 事 業	予算額	決算額	中事業名(科目名称)
1	1	10	5	1	20	1	312,316	165,189	公民館等耐震化整備事業費
2									
3									
4									
5									
6									
7									

振り返り課題認識	平成31年3月の竣工に向け、安全に配慮し確実に事業を進める必要があります。
上記の課題解決のための有効策	上郷地区、施工業者等との適切な連絡調整を図る必要があります。
次年度に向けての取り組み	上郷地区、施工業者等との協議等を必要に応じて随時行います。