

1 事業概要

| | | | | | |
|--------|-------|----------------------------------|--------|--------------------|----|
| | | 課名 | リニア用地課 | 事業No. | 48 |
| 事務事業名 | | 会計 | 一般会計 | | |
| | | 事業区分 | 政策 | 実施区分 | 継続 |
| | | 開始 | H27 | 終了 | R3 |
| 根拠 | 主要区分 | 主 | 記号 | 計画等名称 | |
| | 戦略計画 | | 12 | リニア時代を支える都市基盤を整備する | |
| | | | | | |
| | 分野別計画 | | | | |
| 法令・例規等 | | 全国新幹線鉄道整備法第13条第4項 | | | |
| | | 中央新幹線（品川・名古屋間）に係る用地取得事務の委託に関する協定 | | | |
| 事業目的 | 対象 | 中央新幹線、駅周辺整備及び代替地整備に係る用地 | | | |
| | 意図 | 用地を取得する | | | |

2 事業内容

| 1年度取組 | 取組内容 | 経費の内容 | 事業費(千円) |
|------------------|--|-----------------|---------|
| | リニア本線上郷地区は、駅西部分の用地取得を行いました。また、駅部では個別に補償額の説明を行いました。 リニア本線座光寺地区は、個別に土地評価の説明を行いました。 代替地登録制度は、代替地希望申込受付を開始しました。 丹保・北条代替地は、道路水路工事及び宅地造成工事を開始しました。また、代替地希望申込受付も開始しました。唐沢・宮の前代替地は、整備範囲を確定し用地協議を開始しました。 | リニア本線に係る不動産鑑定業務 | 2,220 |
| 駅周辺整備に係る建物等調査業務等 | | 49,648 | |
| リニア関連事業現地事務所運営経費 | | 1,354 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| その他の経費 | | 2,287 | |

| 活動指標 | 指標名 (数値で表せる活動量) | 単位 | 平成29年度 | | 平成30年度 | | 令和元年度 | | 令和2年度 | |
|----------------|-----------------|----|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | | | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 |
| | | | 用地取得面積 (中央新幹線) | m ² | 2977.24 | 2977.24 | 6559.71 | 6559.71 | 7,000 | 7643.83 |
| 用地取得面積 (駅周辺整備) | m ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1年度決算(千円) | 予算額 | 72,350 | 特定財源内訳及び補足事項 | | | | | | | | |
| | 決算額 | 55,509 | (そ) 中央新幹線用地取得事務受託事業収入 | | | | | | | | |
| | 財源の状況 | 国庫支出金 | 0 | | | | | | | | |
| | | 県支出金 | 0 | | | | | | | | |
| | | 地方債 | 0 | | | | | | | | |
| | | その他 | 2,220 | | | | | | | | |
| 一般財源 | 53,289 | | | | | | | | | | |

3 事務事業を構成する予算科目

| 番号 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 事 業 | 中 事 業 | 予算額 | 決算額 | 中事業名(科目名称) |
|----|----|---|---|----|-------------|-------------|--------|--------|------------|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 10 | 8 | 72,350 | 55,509 | リニア用地取得事業費 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------|---|
| 振返り課題認識 | 用地取得計画について、関係機関の事業計画と調整を図る必要があります。建物等を所有する地権者の代替地確保が課題となっています。 |
| 上記の課題解決のための有効策 | 関係機関と情報を共有し、地権者の意向を踏まえた移転に向けた取組を進めます。地権者の移転に向けた意向を確認し、希望に沿う代替地のあっせんを進めます。 |
| 次年度に向けての取り組み | 引き続き、補償内容の丁寧な説明や移転に関する相談等、移転に向けた個別協議を進めます。代替地のあっせんや確保に向けた取組を進めます。 |