

令和3年度事務事業実績評価表

1 事業概要

		課名	リニア用地課	事業No.	46
事務事業名		会計	一般会計		
		事業区分	政策	実施区分	継続
		開始	H29	終了	R9
根拠	主要区分	主	記号	計画等名称	
	戦略計画		13	リニア・三遠南信時代を支える都市基盤を整備する	
	分野別計画				
	法令・例規等				
事業目的	対象	代替地候補地			
	意図	リニア関連事業による移転対象者の代替地を整備			

2 事業内容

3年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	リニア関連事業により移転をお願いする皆様への移転先として、地権者をはじめとする関係者、関係地区及び関係機関との協議を重ねながら代替地整備工事を進めました。 丹保・北条地区代替地は、道路関連工事を進めました。 唐沢・宮の前地区代替地は、宅地造成工事及び排水路整備工事を進めました。 共和地区代替地は、用地取得及び宅地造成工事を進めました。	代替地整備業務等委託料	34,862
道路改良工事費		138,389	
造成工事費		160,720	
排水施設整備工事費		60,682	
事業用地買収費		295,073	
物件移転等補償費		8,531	
その他の経費		13,882	

活動指標	指標名 (数値で表せる活動量)	単位	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度	
			計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
	代替地整備計画・測量・調査・設計	地区	1	1						
代替地整備工事	地区	1.5	1.5							

3年度決算(千円)	予算額	1,001,865	特定財源内訳及び補足事項								
	決算額	712,139	(国)社会資本整備総合交付金(道路事業)(5/10) 41,596千円								
	財源の状況	国庫支出金	66,358	(国)防災・安全交付金事業(道路事業)(5.5/10) 24,762千円							
		県支出金	0	(地)公共事業等(充当率100%) 17,700千円、(充当率90%) 55,100千円							
		地方債	138,600	(地)地方道路等整備(充当率90%) 44,900千円、一般単独(充当率75%) 20,900千円							
		その他	354,911	(そ)土地売払収入(リニア用地)							
一般財源		152,270	2→3 繰越明許費 250,152千円 3→4 繰越明許費 224,308千円								

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大 事 業	中 事 業	予算額	決算額	中事業名(科目名称)
1	1	2	1	17	10	7	1,001,865	712,139	リニア代替地整備事業費
2									
3									
4									
5									
6									
7									

振り返り課題認識	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事実施にあたっては、周辺環境への配慮が必要となります。</li> <li>・移転をお願いする皆様が代替地を申し込む段階で、造成計画の概形が現地で確認できるよう、工事を進める必要があります。</li> <li>・移転をお願いする皆様の移転スケジュールに出来るだけ整合するように、工程を調整する必要があります。</li> </ul>
上記の課題解決のための有効策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・周辺関係者の理解を得て、安全対策を講じ工事を進めます。</li> <li>・代替地希望申込受付前に造成計画の概形が現地で確認できるように工事を進めます。</li> <li>・整備工程について移転をお願いする皆様に逐次説明することで、移転スケジュールと整合を図ります。</li> </ul>
次年度に向けての取り組み	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市で整備を行う代替地(丹保・北条地区、唐沢・宮の前地区、共和地区)の募集申込等あっせんを進めます。</li> <li>・売却前の区画の維持管理に努めます。</li> <li>・共和地区代替地の代替地整備工事を進めます。</li> </ul>