

事務事業名		庁舎建設に伴う配水管布設替事業【24新規】			会計	水道事業					
課等名		水道課			事業種別	政策		開始	24	終了	27
基本計画上の位置づけ		政策	4	暮らしと生命を守る安全安心で快適なまちづくり							
		施策	45	居住基盤の向上							
目的	対象(誰・何を)	庁舎建設に伴い布設替が必要な水道施設			対象指標	指標名及び単位			24年度数値		
	意図(どういう状態にするか)	水道管を布設替することにより、水道水の安定供給を図る。				布設替管路延長(m)			61		
	向上させたい上位施策の成果指標	居住基盤の満足度									
目標	種別	指標名及び単位			24年度計画	24年度実績	25年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)		
	成果指標	布設替水道管延長(m)			104	61	0				
	定性目標										
事業概要	庁舎建設に伴い、市道の付替が生じるため、配水管の布設替が必要となる。										
24年度事業内容	事業内容				名称				活動指標		
	配水管布設替工事 φ75~100mm L=61m				配水管布設替延長				61m		
事業コスト		23年度決算額	24年度予算額	24年度決算額	25年度予算額	特定財源内訳、補足					
事業費計(千円)①		0	8,000	4,978	0	上水道事業債 充当率100%(消火栓設置費除く)					
国庫支出金											
県支出金											
起債			8,000								
その他				3,350							
一般財源				1,628							
人件費計(千円)②		0		715							
正規職員所要時間				200							
臨時職員所要時間											
総事業費①+②		0	8,000	5,693	0						
事業内容・目標達成状況の振り返り	必要工事が円滑に施工できた。										
改革改善の考え方	①問題点	特になし									
	②改革提案	特になし									