

事務事業名		防災対策避難路整備事業			会計	一般会計					
事業種別		政策			開始		終了				
課等名	土木課	係等名	道路係								
基本計画上の位置づけ	政策	4	暮らしと生命を守る安全安心で快適なまちづくり								
	施策	41	災害対策の推進								
目的	対象(誰・何を)	指定の防災避難路。 避難路を使用して避難をする住民。				対象指標	指標名及び単位		24年度数値		
	意図(どういう状態にするか)	避難道を拡幅し、スムーズに避難場所へ移動できるようにする。					路線数:路線		6		
	向上させたい上位施策の成果指標	市民が災害にそなえている割合(%)					対象市民数:人		103947		
目標	種別	指標名及び単位				24年度計画	24年度実績	25年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)	
	成果指標	進捗率:% (当年度までの実施済額/全体事業費×100)=889,817/1,748,969				44	50.8	54	60		
	定性目標										
事業概要	有事の際に地域住民が安全に避難場所へ避難することが出来るよう、指定避難路を地区に応じた整備をする。										
事業内容					名称			活動指標			
24年度事業内容	1 測量設計・用地補償・物件補償・工事施工 (1)伊賀良409号線(三尋石) (2)1-89号御殿山線(御殿山) (3)竜丘198号線(駄科) (4)2-49号長野原線(長野原) (5)千代15号線(法全寺) (6)2-92号矢高毛賀沢線(名古熊)				1 事業実施路線数			1 6路線			
	事業コスト	23年度決算額	24年度予算額	24年度決算額	25年度予算額	特定財源内訳、補足					
	事業費計(千円)①	101,256	58,833	43,519	50,880	(国)社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)(5.5/10) (地)緊急防災・減災対策(充当率100%) (地)防災対策(充当率75%) (そ)繰越金 23→24繰越明許費2,333千円 24→25繰越明許費15,155千円					
	国庫支出金	22,709									
	県支出金										
	起債	63,400	44,000	32,700	50,800						
その他	80		633								
一般財源	15,067	14,833	10,186	80							
人件費計(千円)②	4,398		4,398								
正規職員所要時間	1,230		1,230								
臨時職員所要時間											
総事業費①+②	105,654	58,833	47,917	50,880							
事業内容・目標達成状況の振り返り	年度当初の計画路線6路線について、計画通り実施できた。										
改革改善の考え方	①問題点	避難場所への避難路線には、未整備路線がまだ多く存在する。									
	②改革提案	整備が必要な路線を厳選し、集中して工事をする事で早期に効果を上げる。									