

事務事業名		特別養護老人ホーム等建設事業【27新規】			会計	一般会計	実施区分		
H28担当課等名		長寿支援課	H28係等名	長寿支援係	事業種別	政策	開始	27	終了
基本計画上の位置づけ		政策	3	健やかに安心して暮らせるまちづくり					
		施策	35	高齢者福祉の推進					
目的	対象(誰・何を)	特養飯田荘の建物			対象指標	指標名及び単位		27年度数値	
	意図(どういう状態にするか)	建替える				飯田荘の施設		1	
	向上させたい上位施策の成果指標	安心して暮らせている高齢者の割合							
目標	種別	指標名及び単位			27年度計画	27年度実績	28年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)
	成果指標	建替施設数			1	1	1	1	
	定性目標								
事業概要	1 特養飯田荘の小規模特養(30床規模)への建替え事業 2 特養飯田荘を建替えた小規模特養を核として、地域の中で在宅生活支援、介護予防、施設介護サービスの融合を図る								
27年度事業内容	事業内容				名称			活動指標	
	特別養護老人ホーム飯田荘の建替用地の選定、施設の基本構想策定、基本設計の実施				施設数			1施設	
事業コスト		26年度決算額	27年度予算額	27年度決算額	28年度予算額	特定財源内訳、補足			
事業費計(千円)①		0	1,712	1,699	391,824	H28年度 (県)老人福祉等整備事業補助金 (地)社会福祉施設 (そ)社会福祉施設繰入金			
国庫支出金									
県支出金					33,288				
起債					272,800				
その他					85,736				
一般財源			1,712	1,699					
人件費計(千円)②		0		0					
正規職員所要時間									
臨時職員所要時間									
総事業費①+②		0	1,712	1,699	391,824				
事業内容・目標達成状況の振り返り	地形測量業務及び不動産鑑定業務を実施。								
改革改善の考え方	①問題点	平成29年3月に工事に係る入札が終了するように調整が必要。							
	②改革提案	平成29年3月に工事に係る入札が終了するように関係業務を進めていく。							