

令和6年度 河川自然災害防止事業
(内水排除整備事業) について

令和6年6月10日 産業建設委員会
議案第63号 補足説明資料 № 3

1 金色洞川

(1) 固定式排水ポンプ場の整備

ア 土木工事

- ・金色洞川から導水する「かまば」を掘り込み、固定式排水ポンプを常設するための場所を整備
- ・固定式ポンプから毛賀沢川へ排水するための配管敷設（口径300mm×6本）

イ 建築工事

- ・固定式ポンプ場や緊急時の備品などを格納するための水防倉庫の詳細設計とその建築工事

ウ 排水ポンプ設備

- ・ディーゼルエンジン油圧ポンプユニット本体2基（ユニット1基につき、ポンプ3台）
- ・排水能力合計90m³/min（ユニット1基あたり45m³/min、ポンプ1台あたり15m³/min）
- ※排水ポンプ車の能力30m³/min×3台分（現在、ポンプ車市2台、県1台を配備）

(2) 遊水地の整備

- ・急激な内水位の上昇の緩和や浸水対策のための遊水地の整備計画を検討
- ・排水ポンプ場に隣接する農地（約3,400m²）取得に向けて取り組む
- ・詳細は検討中ですが、約3,000m³の水量を一時的に貯留できる能力を確保

2 祝井沢川

雨水対策調査

- ・金色洞川同様に固定式排水ポンプの整備に向けて詳細設計を実施
- ・河川管理者（国）や道路管理者等との協議（河川法許可・占用許可等）

概ねのスケジュール

		令和6年度		令和7年度以降
		上半期	下半期	
1	土木工事	入札 準備工・地元周知 着工 かまば設置	排水管敷設等 完了	稼働
	建築工事	詳細設計 入札	建築工事 完了	
	排水ポンプ設備	入札 仮契約 議会 本契約	製品準備等 搬入設置 完了	
	遊水地	不動産鑑定 説明 税務署事前協議 物件調査	交渉・補償	工事 完了
2	雨水対策調査	現地調査・設計	詳細設計・予算化	工事 完了