

1 事業概要

		課名	生涯学習・スポーツ課	事業No.	300	
		会計	一般会計			
事務事業名		公民館等耐震化整備事業	事業区分	政策	実施区分	継続
			開始	H28	終了	R1
根拠	主要区分	主	記号	計画等名称		
	戦略計画					
	分野別計画			第2次飯田市教育振興基本計画		
	法令・例規等					
事業目的		対象	上郷公民館・上郷自治振興センター			
		意図	安全性を確保する			

2 事業内容

30年度 取組	取組内容		経費の内容				事業費(千円)	
	「上郷地域の中心部に位置する、学び、まちづくりや防災の拠点としての、自治振興センター及び保健センターも併せた機能を一体的に備えた施設」、「利用者の利用上の利便性や安全性に配慮した地域の拠点として、次代を見据えた施設」を基本方針に、平成28年度から耐震化整備事業を進めてきました。30年度は、4月に旧上郷公民館及び上郷自治振興センターの解体工事を完了、新施設の建築工事に着手し、周辺整備事業として、進入路となる市道の改良と排水対策等の工事も併せて行いました。より利便性の高い施設とし、安全な施工を図るため、上郷地区、施工業者等との協議を行いました。31年3月に竣工、4月から供用開始しました。		上郷公民館建設工事				924,734	
			監理業務委託費				13,478	
			申請手数料				215	
			その他経費				1,601	
			その他の経費			0		
活動指標	指標名 (数値で表せる活動量)	単位	平成28年度 実績	平成29年度 実績	平成30年度 実績	令和元年度	令和2年度	
	工事の実施箇所数	件	0	1	1			
	道路の改良箇所数 / H30指標なし	箇所	1	1	0			
	用地の取得数 / H30指標なし	件	0	9	0			
	協議の回数	回	9	8	7			
30年度 決算 (千円)	予算額	1,043,878	特定財源内訳及び補足事項					
	決算額	940,028	(地) 合併特例 (充当率95%)					
	財源の 状況	国庫支出金	0	(そ) 社会教育寄附金 5,003千円				
		県支出金	0	(そ) 庁舎建設基金繰入金 42,825千円				
		地方債	892,200	29→30 繰越明許費 135,709千円				
		その他	47,828	30→1 繰越明許費 21,815千円				
	一般財源	0						

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大 事 業	中 事 業	予算額	決算額	中事業名(科目名称)
1	1	10	5	1	20	1	1,043,878	940,028	公民館等耐震化整備事業費
2									
3									
4									
5									
6									
7									
振り返り課題認識		年度当初に予定されていた施設整備は完了しましたが、駐車場を拡幅するための用地の一部の取得が次年度となったため、駐車場拡幅及び付随する周辺道路整備による利用者の安全性、利便性の向上が課題となっています。							
上記の課題解決のための有効策		駐車場拡幅用地の取得及び駐車場拡幅並びに周辺道路整備を行う必要があります。							
次年度に向けての取り組み		駐車場拡幅及び周辺道路整備を行い、利用者の安全性、利便性の向上を図ります。							