

事務事業名		上大瀬木地区整備事業			会計	一般会計					
課等名		土木課			事業種別	政策		開始	19	終了	24
基本計画上の位置づけ		政策	1	多様な産業が発展できる経済力の強いまちづくり							
		施策	11	支え、育む産業基盤づくり							
目的	対象(誰・何を)	上大瀬木地区の農地			対象指標	指標名及び単位			24年度数値		
	意図(どういう状態にするか)	乗用農作業機械が入れる生産性の高い農地に転換させたり、車の寄りつけないような農地の荷出しを容易にすると共に、生産物の荷傷み防止、用水不足、排水不良を改				上大瀬木地区の農地面積:ha			10		
	向上させたい上位施策の成果指標	既存農業者の産出額(農業):億円									
目標	種別	指標名及び単位			24年度計画	24年度実績	25年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)		
	成果指標	営農環境が改善された農地:ha			9	9					
	定性目標										
事業概要	農地の持続的活用、遊休農地の活性化、汎用性の高い農地への転換を図るため、現代型農業に不可欠な道路・水路新設及び改良事業を行う。 幹線(鳩打線) L=1,000m W=8.75m 一般市道 L= 750m W=5.00m 農道整備 L=1,150m W=4.00m 水路整備 L=3,070m										
24年度事業内容	事業内容				名称				活動指標		
	1 水路整備 2 農道整備 3 幹線道路改良 4 一般道路改良 5 市単土地改良事業				1 整備延長 2 整備延長 3 施工延長 4 施工延長 5 施工延長				1 L=131m 2 L=120m 3 L=30m 4 L=60m 5 L=70m		
事業コスト		23年度決算額	24年度予算額	24年度決算額	25年度予算額	特定財源内訳、補足					
事業費計(千円)①		81,157	66,792	66,791	0	(そ)プロジェクト支援交付金23→24繰越分 一般財源:2,020千円 非補助土地改良事業 分担金 :18,224千円					
国庫支出金											
県支出金		32,960	18,540	18,540							
起債		12,600	13,300	13,300							
その他		22,126	20,244	20,244							
一般財源		13,471	14,708	14,707							
人件費計(千円)②		2,970		2,970							
正規職員所要時間		590		590							
臨時職員所要時間		800		800							
総事業費①+②		84,127	66,792	69,761	0						
事業内容・目標達成状況の振り返り		達成できた。									
改革改善の考え方	①問題点	なし。									
	②改革提案	なし。									