

事務事業名		中央公園再生整備事業			会計	一般会計					
課等名		土木課			事業種別	政策		開始	21	終了	25
基本計画上の位置づけ		政策	8	山・里・街の魅力を高め、交流と連携によるグローバルなまちづくり							
		施策	84	活気ある街づくりの推進							
目的	対象(誰・何を)	市民、来街者。						指標名及び単位		24年度数値	
	意図(どういう状態にするか)	中央公園を魅力ある施設とし、憩い、休息の場所として充分満足してもらう。						対象指標	市民数:人		103947
	向上させたい上位施策の成果指標	まちなかの6スポットの1日あたりの延べ歩行者数(本町1、銀座3、りんご並木、知久町1、駅前、中央通り)									
目標	種別	指標名及び単位				24年度計画	24年度実績	25年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)	
	成果指標	進捗率:%(当年度までの実施済額/全体事業費)				96	96	100			
	定性目標										
事業概要	中央公園(東和、吾妻)について、東和町線道路改良や谷川改修と並行して再整備を行う。 今期(H21~H24をH25まで延長)のまちづくり交付金事業においては、東和公園部分と吾妻公園部分の整備を実施する。 A=0.69ha										
	事業内容										
24年度事業内容	事業内容					名称			活動指標		
	1 園路等施設整備(東和町・吾妻町)					1 式			1 1		
	2 多目的トイレ1棟、四阿2棟(23→24繰越明許)					2 式			2 1		
	3 公園植栽(東和町・吾妻町)・園路整備(吾妻町)(24→25繰越明許)					3 式			3 1		
事業コスト		23年度決算額	24年度予算額	24年度決算額	25年度予算額	特定財源内訳、補足					
事業費計(千円)①		20,130	73,911	63,529	0	(国)社会資本整備総合交付金(交付対象事業全体で4.5/10) (地)合併特例(充当率95%) (そ)繰越金 23→24繰越明許費 11,487千円 24→25繰越明許費 10,220千円 24→25繰越明許費 100千円(事務費)					
国庫支出金		9,031	32,506	27,907	0						
県支出金											
起債		10,600	11,700	6,000	0						
その他			318	318							
一般財源		499	29,387	29,304	0						
人件費計(千円)②		1,395		5,507							
正規職員所要時間		390		1,540							
臨時職員所要時間											
総事業費①+②		21,525	73,911	69,036	0						
事業内容・目標達成状況の振り返り	中央公園(東和・吾妻)の園路整備と、老朽化した遊具など施設の改善により、中心市街地の活性化と賑わい創出につながり、市民の憩いと安らぎの場として重要な施設となった。										
改革改善の考え方	①問題点	引き続きプール跡地を含め、全体計画を立案し、再整備を進める必要がある。									
	②改革提案	憩や集客交流空間づくり、散策路としての利用等を促進するため、公園施設の案内情報板などの整備を行う。									