

事務事業名	飯田144号線整備事業			会計	一般会計		事業種別	政策	開始	21	終了	26
H27担当課等名	土木課		H27係等名	道路係		H26係等名	道路係					
基本計画上の位置づけ	政策	8	山・里・街の魅力を高め、交流と連携によるグローバルなまちづくり									
	施策	84	活気ある街づくりの推進									
目的	対象(誰・何を)	歩行者、通行車両、市役所来庁者						対象指標	指標名及び単位		26年度数値	
	意図(どういう状態にするか)	安全で快適に通行できる							市民数:人		102446	
	向上させたい上位施策の成果指標	市内の移動に不便を感じる市民の割合(道路):46.7%										
目標	種別	指標名及び単位				26年度計画	26年度実績	27年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)		
	成果指標	進捗率:%(当年度までの実施済額/全体事業費×100)				100	83.3	100	100			
	定性目標											
事業概要	<p>市役所前国道交差点から知久町交差点までについて、国道から市街地中心部へのアクセスを改善し市街地の交通体系を確保するため、道路改良及び交差点の改良工事を実施する。市役所敷地へ隣接する道路となることから、来庁者の利便性向上と歩行者の安全を確保する。 平成22年度から〔道整備交付金〕及び、合併特例債を導入し、平成26年の完成を目標とする。</p> <p>市道飯田144号線 L=200m(市道1-16号箕瀬羽場坂線を含む)</p>											
26年度事業内容	事業内容					名称			活動指標			
	1 建物補償 (家屋移転1棟)					1 物件補償			1 1式			
	2 工事 (道路工)					2 工事(道路工)			2 L=150m			
事業コスト		25年度決算額	26年度予算額	26年度決算額	27年度予算額	特定財源内訳、補足						
事業費計(千円)①		177,169	301,637	181,556	0	(国)道整備交付金(1/2) (地)合併特例(充当率95%) (そ)繰越金 25→26 繰越明許費 97,356千円 26→27 繰越明許費 120,030千円						
国庫支出金		86,818	148,640	88,640								
県支出金												
起債		85,700	148,100	88,100								
その他		2,441	2,467	2,516								
一般財源		2,210	2,430	2,300								
人件費計(千円)②		14,268		14,268								
正規職員所要時間		3,990		3,990								
臨時職員所要時間												
総事業費①+②		191,437	301,637	195,824	0							
事業内容・目標達成状況の振り返り	用地及び補償の契約が概ね完了し、工事を進めることができた。											
改革改善の考え方	①問題点	庁舎整備事業との十分な調整が必要となる。										
	②改革提案	庁舎整備事業に合わせ計画的に事業を進める。										