

事務事業名		松尾浄化管理センター増改築更新事業		会計	下水道	実施区分			
H28担当課等名		下水浄化センター	H28係等名	施設管理係	事業種別	政策	開始	6	終了
基本計画上の位置づけ		政策	4	暮らしと生命を守る安全安心で快適なまちづくり					
		施策	45	居住基盤の向上					
目的	対象(誰・何を)	松尾浄化管理センター			対象指標	指標名及び単位		27年度数値	
	意図(どうい状態にするか)	老朽化した設備の機能回復及び処理人口の増加に対応する処理能力を確保する				下水処理能力(m3/日)		49000	
	向上させたい上位施策の成果指標	居住基盤の満足度(%)				長寿命化済施設数(箇所)		2	
目標	種別	指標名及び単位			27年度計画	27年度実績	28年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)
	成果指標	現下水処理能力(49,000)／計画下水処理能力(49,000)×100=(%)			100	100	100	100	
	成果指標	長寿命化を実施した施設箇所(累計)			2	2	3	3	
	定性目標								
事業概要	<p>松尾浄化管理センターについては供用開始後30年以上経過し、各施設の設備が老朽化により機能低下が見られようになった。よって、機能維持及び放流水水質基準確保のため計画的に改築更新を行い施設の長寿命化を図っていく事業である。</p>								
事業内容					名称		活動指標		
27年度事業内容	<p>1 松尾浄化管理センター増改築工事 (1) 長寿命化再構築工事(管理棟) (2) 長寿命化再構築工事(用水砂ろ過施設) (3) 地震対策耐震工事(管理棟)</p>				箇所		2		
事業コスト		26年度決算額	27年度予算額	27年度決算額	28年度予算額	特定財源内訳、補足			
事業費計(千円)①		152,479	84,526	84,526	187,734	[26特定財源] (国)社会資本整備総合交付金(1/2～5.5/10)			
国庫支出金		82,487	34,267	34,267	98,900	[27特定財源] (国)社会資本整備総合交付金(1/2～5.5/10)			
県支出金						(起)下水道事業(充当率100%)			
起債			34,625	34,625	70,800	[28特定財源] (国)社会資本整備総合交付金(1/2～5.5/10)			
その他						(起)下水道事業(充当率90～100%)			
一般財源		69,992	15,634	15,634	18,034	[補足]28年度より企業会計方式へ移行するため、科目コード及び名称が変更となる。また、下記の「細々目名」は、「目名」と読み替える。			
人件費計(千円)②		6,439		6,439					
正規職員所要時間		1,500		1,500					
臨時職員所要時間		1,000		1,000					
総事業費①+②		158,918	84,526	90,965	187,734				
事業内容・目標達成状況の振り返り	<p>第1期長寿命化計画(H25～H29)の内、1号脱水機の長寿命化を行った。 管理棟の長寿命化、耐震化、及び用水砂ろ過設備の実施設計を行った。</p>								
改革改善の考え方	①問題点	<p>供用開始から38年が経過し維持・修繕工事が主体となることから、補助事業を取り入れた整備が課題となる。 第1次飯田市下水道事業経営計画と整合させながら、長寿命化に取り組んでいく。</p>							
	②改革提案	<p>長寿命化計画、下水道総合地震対策計画による改築を計画的に実施することで、施設・機械電気設備等の耐用年数の延命及び施設の耐震化を図る。</p>							