

事務事業名	自治振興センター耐震化整備事業				会計	一般会計	実施区分	継続																																																																			
H29作成課等名	ふるさと定住支援課	H29係等名	遠山郷・中山間地域振興係	H28担当課等名	事業種別	政策	開始	23 終了																																																																			
基本計画上の位置づけ	政策	4	暮らしと生命を守る安全安心で快適なまちづくり																																																																								
	施策	41	災害対策の推進																																																																								
目的	対象(誰・何を)	昭和56年の建築基準法施行令改正前に建築された地区公民館及び自治振興センターで、耐震診断の結果等から耐震基準を満たさないと判断した施設				対象指標	指標名及び単位		28年度数値																																																																		
	意図(どういう状態にするか)	災害時の地区拠点施設・応急避難施設として安全性を確保する 安全に利用できるセンター・地区公民館とすることによ					耐震基準を満たさない公民館等の施設数	1																																																																			
	向上させたい上位施策の成果指標	公共施設の耐震化																																																																									
目標	種別	指標名及び単位			27年度計画	27年度実績	28年度計画	28年度実績	備考(指標変更など)																																																																		
	成果指標	改築・耐震補強(施設改修)実施済の施設数					1	1																																																																			
	定性目標																																																																										
事業概要	<p>昭和56年の建築基準法施行令改正前に建築された自治振興センター・公民館のうち、建築年度から耐震基準を満たさないと判断した施設の耐震化整備を行う。 耐震化整備が必要な施設：上村公民館・自治振興センター 地元との協議等に基づき耐震改修及び改築を行い、耐震性を高め安全に利用できる施設とすることにより、地域の実情に合わせた多様な学習活動や地域活動の場を提供できるようにする。尚、施設は現自治振興センターに隣接している保健センターを改修しセンター及び公民館機能を持たせる。旧庁舎については解体し駐車場として利用する。 対象施設の耐震化整備については、ムトスマちづくり推進課、建設部等と連携して推進する。</p>																																																																										
28年度事業内容	事業内容				名称			活動指標																																																																			
	上村自治振興センター建築改修工事(保健センター)				1 改修整備			1 1棟																																																																			
	同 敷地外構工事				2 解体工事(旧センター)			2 1棟																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業コスト</th> <th>27年度決算額</th> <th>28年度予算額</th> <th>28年度決算額</th> <th>29年度繰越額</th> <th>特定財源内訳、補足</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費計(千円)①</td> <td>8,138</td> <td>237,708</td> <td>206,555</td> <td>0</td> <td>(地)過疎対策(充当率100%)</td> </tr> <tr> <td> 国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 起債</td> <td>8,100</td> <td>176,900</td> <td>176,900</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 一般財源</td> <td>38</td> <td>60,808</td> <td>29,655</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>人件費計(千円)②</td> <td>572</td> <td>0</td> <td>572</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 正規職員所要時間</td> <td>160</td> <td></td> <td>160</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 臨時職員所要時間</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>総事業費①+②</td> <td>8,710</td> <td>237,708</td> <td>207,127</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										事業コスト	27年度決算額	28年度予算額	28年度決算額	29年度繰越額	特定財源内訳、補足	事業費計(千円)①	8,138	237,708	206,555	0	(地)過疎対策(充当率100%)	国庫支出金						県支出金						起債	8,100	176,900	176,900			その他						一般財源	38	60,808	29,655			人件費計(千円)②	572	0	572	0		正規職員所要時間	160		160			臨時職員所要時間						総事業費①+②	8,710	237,708	207,127	0	
事業コスト	27年度決算額	28年度予算額	28年度決算額	29年度繰越額	特定財源内訳、補足																																																																						
事業費計(千円)①	8,138	237,708	206,555	0	(地)過疎対策(充当率100%)																																																																						
国庫支出金																																																																											
県支出金																																																																											
起債	8,100	176,900	176,900																																																																								
その他																																																																											
一般財源	38	60,808	29,655																																																																								
人件費計(千円)②	572	0	572	0																																																																							
正規職員所要時間	160		160																																																																								
臨時職員所要時間																																																																											
総事業費①+②	8,710	237,708	207,127	0																																																																							
事業内容・目標達成状況の振り返り	上村まちづくり委員会とも協議を重ね、随時情報発信を行うことにより地域の理解を得ながら事業を進めることができた。																																																																										
改革改善の考え方	①問題点																																																																										
	②改革提案																																																																										