

事務事業名		辺地対策道路改良事業		会計	一般会計	実施区分	継続	
H29作成課等名		土木課	H29係等名	道路係	H28担当課等名	土木課		
基本計画上の位置づけ		政策	8	山・里・街の魅力を高め、交流と連携によるグローバルなまちづくり				
		施策	85	中山間地域振興の推進				
目的	対象(誰・何を)	辺地内の重要市道及び地区中心地へ連絡する市道 辺地法に基づく対象地区住民(田力辺地)			対象指標	指標名及び単位		28年度数値
	意図(どういう状態にするか)	狭く曲がった市道を通行しやすく改良する				路線延長:m	246	
	向上させたい上位施策の成果指標	自主的な地域づくりの参加人数(まちづくり委員会主催による活動)				住民数:人	63	
目標	種別	指標名及び単位		27年度計画	27年度実績	28年度計画	28年度実績	備考(指標変更など)
	成果指標	進捗率:% (当年度までの実施済額/全体事業費×100)		100	100	46	45	
	定性目標							
事業概要	<p>「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」に基づき、辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図るため、公共的施設の総合的、かつ、計画的な整備を促進する。 田力辺地 千代142号線 道路改良 L=246m</p>							
28年度事業内容	事業内容				名称		活動指標	
	1 田力辺地 市道千代142号線 測量設計、用地買収、物件補償、工事施工				1 施工延長 幅員		1 L=246m W=5.0m	
事業コスト		27年度決算額	28年度予算額	28年度決算額	29年度繰越額	特定財源内訳、補足		
事業費計(千円)①		30,442	30,700	14,851	15,676	(地)辺地対策(充当率100%) 28→29 繰越明許費 15,676千円		
国庫支出金								
県支出金								
起債		30,400	30,700	14,800	15,600			
その他								
一般財源		42		51	76			
人件費計(千円)②		0	0	0	0			
正規職員所要時間								
臨時職員所要時間								
総事業費①+②		30,442	30,700	14,851	15,676			
事業内容・目標達成状況の振り返り	地元との協議において整備路線を千代142号線に決定し、改良に着手した。							
改革改善の考え方	①問題点	地元から辺地対策による道路改良の要望が多くあるが、対応できていない。						
	②改革提案	時限立法であるため、期間内で終了できる計画を立案し施工する必要がある。						