令和3年度事務事業実績評価表

1 事業概要

課名	地域計画課	事業No.	237
会計	一般会計		
事業区分	政策	実施区分	継続
開始	H16	終了	

事務事業名	公営住宅整備事業

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画			
	分野別計画		飯田市住生活基本計画	
		○	飯田市公営住宅等長寿命化計画	
	法令・例規等		公営住宅法	

事業目的		
	対象	公営住宅及び市営住宅（厚生住宅除く）
	意図	老朽化した公営住宅のストック解消、長寿命化を目的とした施設整備による安全安心な公営住宅の確保

2 事業内容

3年度取組

取組内容	経費の内容	事業費(千円)
公営住宅等長寿命化計画に基づき、西の原団地建替事業及び長野原団地、大堤団地の耐震補強事業を実施しました。 西の原団地建替え事業に着手し、長野原団地耐震補強戸数２棟16戸、大堤団地耐震補強戸数４棟20戸を整備し、安全安心な公営住宅を確保しました。	西の原団地建替事業	63,535
	大堤団地耐震補強工事	21,131
	長野原団地耐震補強工事	11,550
	公営住宅整備事業入居者移転費	4,475
	既設公営住宅改修工事(長野原、大堤)	6,296
	事務費	870
	会計年度任用職員人件費	1,872
	その他の経費	0

活動指標

指標名　(数値で表せる活動量)	単位	令和3年度 計画	令和3年度 実績	令和4年度 計画	令和4年度 実績	令和5年度 計画	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績
西の原団地建替戸数	戸	9	0						
耐震改修戸数	戸	38	36						

3年度決算(千円)

			特定財源内訳及び補足事項
予算額		206,546	
決算額		109,729	（国）社会資本整備総合交付金（地域住宅支援）（１／２）
財源の状況	国庫支出金	50,345	３→４　繰越明許費　92,401千円
	県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	0	
	一般財源	59,384	

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大事業	中事業	予算額	決算額	中事業名(科目名称)
1	1	8	5	3	11	1	1,045	870	事務費
2	1	8	5	3	11	2	196,739	100,691	公営住宅整備事業費（補助）
3	1	8	5	3	12	1	6,720	6,296	公営住宅整備事業費（単独）
4	1	8	5	3	1	3	2,042	1,872	会計年度任用職員人件費
5									
6									
7									

振返り課題認識	・公営住宅の安全性確保及び長寿命化に向け、継続的に事業を推進していく必要があります。 ・今年度は３団地の整備を行い、多くの入居者に移転の協力をいただきましたが、事業実施に伴う入居者の移転については、負担軽減のため移転回数を少なくすることが必要です。
上記の課題解決のための有効策	・公営住宅長寿命化計画に基づき、計画的に事業を推進します。 ・入居者の方に協力をいただく中で、移転回数を少なくすることを基本とした事業計画としていきます。
次年度に向けての取り組み	公営住宅等長寿命化計画に基づき、西の原団地建替え整備事業及び長野原耐震補強事業の２工区の工事を行います。