令和2年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

課等No.	24	事業No.	346		
事務事業名	妙琴浄水場更新整備事業	会計	水道事業会計		
		事業区分	政策	実施区分	継続
担当課等名	水道課	開始	H28	終了	R2

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画	○	11	災害に備え、社会基盤を強化し、防災意識を高める
	分野別計画		飯田市水道ビジョン	
			飯田市水道事業経営戦略	
	法令・例規等		水道法第5条	

事業目的		
	対象	妙琴浄水場
	意図	妙琴浄水場の更新整備を行い、水道水の安定供給し生活・事業基盤の向上を図る

2 事業内容

事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) ★印はISO配慮事項	★現施設の運転を停止することなく、水道水の供給をしながらの更新であり、機器及び配管の切替を充分に検討し、実施における綿密な施工計画と迅速な実施が必要です。

2年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	第1期工事として実施してきた浄水池と管理棟の合棟工事を今年度しゅん工します。	妙琴浄水場更新整備事業	448,861
		その他の経費	0

活動指標	指標名　(数値で表せる活動量)	単位	平成29年度 計画	平成29年度 実績	平成30年度 計画	平成30年度 実績	令和元年度 計画	令和元年度 実績	令和2年度 計画	令和2年度 実績
	妙琴浄水場（管理棟・浄水池）築造工事	箇所	1	1	1	1	1		1	

2年度予算	財源の状況(千円)	当初予算額	特定財源内訳及び補足事項
	事業費　計	448,861	（地）上水道事業 （そ）出資金
	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	302,700	
	その他	100,900	
	一般財源	45,261	

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大事業	中事業	当初予算額 現計予算額	中事業名(科目名称)
1	71	7	1	1	0	0	448,861 0	拡張費
2								
3								
4								
5								
6								
7								