平成24年度事務事業実績評価表【政策・経常共通】

政策No.	8	施策No.	85	事業No.	31 － 49

事務事業名	辺地対策道路改良事業	会計	一般会計				
		事業種別	政策	開始	15	終了	25
課等名	土木課	係等名	道路係				

基本計画上の位置づけ	政策	8	山・里・街の魅力を高め、交流と連携によるグローバルなまちづくり
	施策	85	中山間地域振興の推進

目的	対象(誰・何を)	辺地内の重要市道及び地区中心地へ連絡する市道 辺地法に基づく対象地区住民(米峰辺地・毛呂窪辺地)	対象指標	指標名及び単位	24年度数値
	意図(どういう状態にするか)	狭く曲がった市道を通行しやすく改良する		路線延長:m	850
	向上させたい上位施策の成果指標	自主的な地域づくりの参加人数(まちづくり委員会主催による活動)		住民数:人	253

目標	種別	指標名及び単位	24年度計画	24年度実績	25年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)
	成果指標	進捗率:% (当年度までの実施済額/全体事業費×100)	90	90	100		
	定性目標						

事業概要

「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」に基づき、辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図るため、公共的施設の総合的、かつ、計画的な整備を促進する。
米峰辺地　道路改良　L＝810m
毛呂窪辺地　待避所設置　7箇所

24年度事業内容	事業内容	名称	活動指標
	1　米峰辺地 市道2-75号柳久保米峰線 用地・工事施工 2　毛呂窪辺地 市道千代59号線 工事施工	1　施工延長 幅員 2　待避所設置	1　L＝809.0m W＝5.5m 2　1箇所

事業コスト	23年度決算額	24年度予算額	24年度決算額	25年度予算額	特定財源内訳、補足
事業費計(千円)①	51,700	40,700	40,694	20,300	(地)辺地対策事業債(充当率100%)
国庫支出金					
県支出金					
起債	51,700	40,600	40,600	20,300	
その他					
一般財源	0	100	94		
人件費計(千円)②	3,040		3,040		
正規職員所要時間	850		850		
臨時職員所要時間					
総事業費①+②	54,740	40,700	43,734	20,300	

事業内容・目標達成状況の振り返り	地元協議を進め事業を行っている、市道2－75号柳久保米峰線については事業完了した。	
改革改善の考え方	①問題点	特になし。
	②改革提案	特になし。