

議案第 72 号 平成 27・28 年度 飯田市庁舎整備事業 周辺施設整備建築工事

1 工事概要

・保健センター改修工事	S 造地上 3 階	増築	141.97m ²	改修床面積	499.01m ²
・地下進入スロープ 築造工事			241.3m ²		
・新庁舎 B 棟風除室増築工事			14.2m ²		
・ごみ置場新築工事			100.05m ²	(変更前	95.36m ²)
・駐輪場新築工事			83.48 m ²	(変更前	68.86m ²)
・自動車修理工場改修工事			78.3m ²		
・自動車車庫改修工事			66.0m ²		
・水道環境棟解体工事	RC 造	3 階 (一部地下)	1,124m ²		
・建設部棟解体工事	S 造	2 階	1,031m ²		
・周辺外構工事一式					

2 契約金額

・当初契約金額	302,400,000 円
・変更契約金額	330,480,000 円
・増額	28,080,000 円

3 変更内容

・保健センター改修工事	増額	5,200	千円	杭基礎への変更等
・地下進入スロープ築造工事	減額	－1,000	千円	止水板等取止め
・ごみ置場新築工事	増額	1,800	千円	平面計画及び基礎変更
・駐輪場新築工事	増額	1,800	千円	駐輪面積の増
・自動車修理工場改修工事	増額	3,200	千円	地盤不同沈下対応
・周辺外構工事	増額	13,000	千円	暗渠排水路の敷設替、防音フェンス設置等の雑工事の増
・解体工事	増額	4,080	千円	処理費の精算のため
合計		28,080	千円	